



Obra
LOTE II: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO POTENGI.

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Norte
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Norte
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 06/2025 - sem encargos
CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

B.D.I.
28,44%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	LOTE II: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO POTENGI	100,00%	31,80%	27,80%	40,40%
		382.085,01	121.505,80	106.227,52	154.351,69
1.1	Administração Local	100,00%	33,35%	33,35%	33,30%
		42.596,93	14.206,08	14.206,08	14.184,78
1.2	Rua Zacarias Ciriaco	100,00%	24,77%	24,77%	50,45%
		277.816,44	68.824,77	68.824,77	140.166,91
1.2.1	Serviços Preliminares	100,00%	20,00%	20,00%	60,00%
		33.329,60	6.665,92	6.665,92	19.997,76
1.2.2	Pavimentação	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		150.232,79	45.069,84	45.069,84	60.093,12
1.2.3	Calçadas	100,00%	20,00%	20,00%	60,00%
		85.445,04	17.089,01	17.089,01	51.267,02
1.2.4	Limpeza	100,00%			100,00%
		8.809,01			8.809,01
1.3	Trav. 1ª Zacarias Ciriaco	100,00%	100,00%		
		26.720,19	26.720,19		
1.3.1	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%		
		4.682,41	4.682,41		
1.3.2	Pavimentação	100,00%	100,00%		
		13.422,01	13.422,01		
1.3.3	Calçadas	100,00%	100,00%		
		7.804,33	7.804,33		
1.3.4	Limpeza	100,00%	100,00%		
		811,44	811,44		
1.4	Trav. 2ª Zacarias Ciriaco	100,00%		100,00%	
		23.196,68		23.196,68	
1.4.1	Serviços Preliminares	100,00%		100,00%	
		3.821,17		3.821,17	
1.4.2	Pavimentação	100,00%		100,00%	
		10.743,89		10.743,89	
1.4.3	Calçadas	100,00%		100,00%	
		7.901,03		7.901,03	
1.4.4	Limpeza	100,00%		100,00%	
		730,59		730,59	
1.5	Trav. 3ª Zacarias Ciriaco	100,00%	100,00%		
		11.754,77	11.754,77		
1.5.1	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%		
		1.014,26	1.014,26		
1.5.2	Pavimentação	100,00%	100,00%		
		10.408,13	10.408,13		
1.5.3	Limpeza	100,00%	100,00%		
		332,38	332,38		
Porcentagem			31,8%	27,8%	40,4%
Custo			121.505,80	106.227,52	154.351,68
Porcentagem Acumulado			31,8%	59,6%	100,0%
Custo Acumulado			121.505,80	227.733,32	382.085,01

Maria Irani da Costa
Eng. Civil: CREA 2103099419
Chefe do Setor de Orçamentos

