



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA - DIFT - SETOR DE ENGENHARIA

OBRA:	ORÇAMENTO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DA UBS DE MÃE LUÍZA	ÁREA DA OBRA:	762,74 M2
LOCAL:	RUA 2º TV JOÃO XXIII - MÃE LUÍZA, NATAL - RN, 59014-000		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100%	33,33%	33,33%	33,34%
		FINANCEIRO (R\$)	4.192,92	1.397,50	1.397,50	1.397,92
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	FÍSICO (%)	100%	100%		
		FINANCEIRO (R\$)	1.089,17	1.089,17		
3	PINTURA	FÍSICO (%)	100%		50%	50%
		FINANCEIRO (R\$)	13.827,97		6.913,99	6.913,99
4	ALVENARIA	FÍSICO (%)	100%		80%	20%
		FINANCEIRO (R\$)	18.940,67		15.152,54	3.788,13
5	REVESTIMENTOS	FÍSICO (%)	100%		50%	50%
		FINANCEIRO (R\$)	2.283,45		1.141,73	1.141,73
6	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	100%		50%	50%
		FINANCEIRO (R\$)	19.654,23		9.827,12	9.827,12
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO (%)	100%		60%	40%
		FINANCEIRO (R\$)	7.116,00		4.269,60	2.846,40
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO (%)	100%	20%	60%	20%
		FINANCEIRO (R\$)	21.346,21	4.269,24	12.807,73	4.269,24
9	ACESSIBILIDADE	FÍSICO (%)	100%	33,33%	33,33%	33,34%
		FINANCEIRO (R\$)	28.648,80	9.548,65	9.548,65	9.551,51
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO (%)	100%		60%	40%
		FINANCEIRO (R\$)	21.566,32		12.939,79	8.626,53
Porcentagem		FÍSICO (%)		11,76%	52,34%	35,9%
Custo		FINANCEIRO (R\$)		16.304,55	72.575,42	49.785,75
Porcentagem Acumulado		FÍSICO (%)		11,76%	64,1%	100,0%
Custo Acumulado		FINANCEIRO (R\$)		16.304,55	88.879,97	138.665,74

SAMUEL SOUTO MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN: 2122218525