



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY

OBJETO: AMPLIAÇÃO - ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY

LOCAL: AV. DAS ALAGOAS, S/N - NEÓPOLIS - NATAL/RN

PROPRIETÁRIO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

DATA : 27/04/2026

BDI : 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	04/2026
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,25	R\$ 123.691,14	18,60	R\$ 23.005,74	3,17	R\$ 3.917,17	8,96	R\$ 11.085,10	7,00	R\$ 8.655,36	7,76	R\$ 9.595,09	12,56	R\$ 15.540,08
2	TERRAPLENAGEM	4,68	R\$ 92.577,05	40,00	R\$ 37.030,82	50,00	R\$ 46.288,53	10,00	R\$ 9.257,70						
3	INFRAESTRUTURA	2,15	R\$ 42.528,69			30,00	R\$ 12.758,61	60,00	R\$ 25.517,21	10,00	R\$ 4.252,87				
4	ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	4,81	R\$ 95.231,07					40,00	R\$ 38.092,43	50,00	R\$ 47.615,54	10,00	R\$ 9.523,10		
5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	2,05	R\$ 40.652,48					10,00	R\$ 4.065,25	40,00	R\$ 16.260,99	40,00	R\$ 16.260,99	10,00	R\$ 4.065,25
6	PISOS, PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS	5,34	R\$ 105.652,59							10,00	R\$ 10.565,26	30,00	R\$ 31.695,78	30,00	R\$ 31.695,78
7	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	3,29	R\$ 65.181,42			5,00	R\$ 3.259,07			5,00	R\$ 3.259,07	10,00	R\$ 6.518,14	20,00	R\$ 13.036,28
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	5,34	R\$ 105.657,20			5,00	R\$ 5.282,86			5,00	R\$ 5.282,86	10,00	R\$ 10.565,72	20,00	R\$ 21.131,44
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,73	R\$ 133.180,38			5,00	R\$ 6.659,02			5,00	R\$ 6.659,02	10,00	R\$ 13.318,04	10,00	R\$ 13.318,04
10	SOLEIRAS E BANCADAS EM GRANITO	1,41	R\$ 27.812,97												
11	ESQUADRIAS	0,80	R\$ 15.795,44									30,00	R\$ 4.738,63	30,00	R\$ 4.738,63
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	3,17	R\$ 62.817,10									10,00	R\$ 6.281,71	30,00	R\$ 18.845,13
13	PINTURA	0,38	R\$ 7.469,82												
14	COBERTURA	0,39	R\$ 7.812,09					10,00	R\$ 781,21	30,00	R\$ 2.343,63	30,00	R\$ 2.343,63	30,00	R\$ 2.343,62
15	FORROS	0,33	R\$ 6.497,38												
16	CASA DE GÁS/INSTALAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	0,64	R\$ 12.633,44							20,00	R\$ 2.526,69	20,00	R\$ 2.526,69		
17	CASA DE LIXO	0,44	R\$ 8.803,82												
18	ESTACIONAMENTO	4,35	R\$ 86.138,49					5,00	R\$ 4.306,92			15,00	R\$ 12.920,77	20,00	R\$ 17.227,70
19	CASA DE BOMBA / RESERVATÓRIOS ELEVADOS	9,56	R\$ 189.228,75											20,00	R\$ 37.845,75
20	FACHADA / PORTAL FRONTAL	3,89	R\$ 76.964,50												
21	QUADRA COBERTA	33,18	R\$ 656.761,49					5,00	R\$ 32.838,07	10,00	R\$ 65.676,15	10,00	R\$ 65.676,15	20,00	R\$ 131.352,30
22	SERVIÇOS DIVERSOS	0,81	R\$ 16.057,60												
			R\$ 1.979.144,91	3,03	R\$ 60.036,56	3,95	R\$ 78.165,26	6,36	R\$ 125.943,89	8,75	R\$ 173.097,44	9,70	R\$ 191.964,44	15,72	R\$ 311.140,00
				3,03	R\$ 60.036,56	6,98	R\$ 138.201,82	13,35	R\$ 264.145,71	22,09	R\$ 437.243,15	31,79	R\$ 629.207,59	47,51	R\$ 940.347,59



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

OBJETO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO

:

SECRETARIA:

ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY

AMPLIAÇÃO - ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY

AV. DAS ALAGOAS, S/N - NEÓPOLIS - NATAL/RN

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

DATA :

27/04/2026

BDI :

20,50%

FONTE

VERSÃO

MES

REF.

CAERN

2026/01 SEM DESONERAÇÃO

-

03/2026

ORSE

2026/02

111,51%

03/2026

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

10/2023

SINAPI

2026/03 SEM DESONERAÇÃO

116,83%

04/2026

PRÓPRIA

0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,25	R\$ 123.691,14	12,73	R\$ 15.747,81	15,36	R\$ 19.002,23	8,89	R\$ 10.999,73	4,97	R\$ 6.142,83	100,00	R\$ 123.691,14
2	TERRAPLENAGEM	4,68	R\$ 92.577,05									100,00	R\$ 92.577,05
3	INFRAESTRUTURA	2,15	R\$ 42.528,69									100,00	R\$ 42.528,69
4	ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	4,81	R\$ 95.231,07									100,00	R\$ 95.231,07
5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	2,05	R\$ 40.652,48									100,00	R\$ 40.652,48
6	PISOS, PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS	5,34	R\$ 105.652,59	10,00	R\$ 10.565,26	10,00	R\$ 10.565,26	5,00	R\$ 5.282,63	5,00	R\$ 5.282,62	100,00	R\$ 105.652,59
7	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	3,29	R\$ 65.181,42	20,00	R\$ 13.036,28	20,00	R\$ 13.036,28	10,00	R\$ 6.518,14	10,00	R\$ 6.518,16	100,00	R\$ 65.181,42
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	5,34	R\$ 105.657,20	20,00	R\$ 21.131,44	20,00	R\$ 21.131,44	10,00	R\$ 10.565,72	10,00	R\$ 10.565,72	100,00	R\$ 105.657,20
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,73	R\$ 133.180,38	20,00	R\$ 26.636,08	20,00	R\$ 26.636,08	20,00	R\$ 26.636,08	10,00	R\$ 13.318,02	100,00	R\$ 133.180,38
10	SOLEIRAS E BANCADAS EM GRANITO	1,41	R\$ 27.812,97			40,00	R\$ 11.125,19	40,00	R\$ 11.125,19	20,00	R\$ 5.562,59	100,00	R\$ 27.812,97
11	ESQUADRIAS	0,80	R\$ 15.795,44	30,00	R\$ 4.738,63	10,00	R\$ 1.579,55					100,00	R\$ 15.795,44
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	3,17	R\$ 62.817,10	30,00	R\$ 18.845,13	20,00	R\$ 12.563,42	10,00	R\$ 6.281,71			100,00	R\$ 62.817,10
13	PINTURA	0,38	R\$ 7.469,82					40,00	R\$ 2.987,93	60,00	R\$ 4.481,89	100,00	R\$ 7.469,82
14	COBERTURA	0,39	R\$ 7.812,09									100,00	R\$ 7.812,09
15	FORROS	0,33	R\$ 6.497,38	50,00	R\$ 3.248,69	50,00	R\$ 3.248,69					100,00	R\$ 6.497,38
16	CASA DE GÁS/INSTALAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	0,64	R\$ 12.633,44					30,00	R\$ 3.790,03	30,00	R\$ 3.790,03	100,00	R\$ 12.633,44
17	CASA DE LIXO	0,44	R\$ 8.803,82	25,00	R\$ 2.200,96	25,00	R\$ 2.200,96	25,00	R\$ 2.200,96	25,00	R\$ 2.200,94	100,00	R\$ 8.803,82
18	ESTACIONAMENTO	4,35	R\$ 86.138,49	30,00	R\$ 25.841,55	20,00	R\$ 17.227,70	10,00	R\$ 8.613,85			100,00	R\$ 86.138,49
19	CASA DE BOMBA / RESERVATÓRIOS ELEVADOS	9,56	R\$ 189.228,75	10,00	R\$ 18.922,88	10,00	R\$ 18.922,88	30,00	R\$ 56.768,63	30,00	R\$ 56.768,61	100,00	R\$ 189.228,75
20	FACHADA / PORTAL FRONTAL	3,89	R\$ 76.964,50	30,00	R\$ 23.089,35	30,00	R\$ 23.089,35	40,00	R\$ 30.785,80			100,00	R\$ 76.964,50
21	QUADRA COBERTA	33,18	R\$ 656.761,49	20,00	R\$ 131.352,30	30,00	R\$ 197.028,45	5,00	R\$ 32.838,07			100,00	R\$ 656.761,49
22	SERVIÇOS DIVERSOS	0,81	R\$ 16.057,60			20,00	R\$ 3.211,52	30,00	R\$ 4.817,28	50,00	R\$ 8.028,80	100,00	R\$ 16.057,60
R\$ 1.979.144,91				15,93	R\$ 315.356,36	19,23	R\$ 380.569,00	11,13	R\$ 220.211,75	6,20	R\$ 122.660,21	R\$ 1.979.144,91	
				63,45	R\$ 1.255.703,95	82,68	R\$ 1.636.272,95	93,80	R\$ 1.856.484,70	100,00	R\$ 1.979.144,91	1.979.144,91	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY			DATA :	27/04/2026	BDI :	20,50%	
	OBJETO:	AMPLIAÇÃO - ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	AV. DAS ALAGOAS, S/N - NEÓPOLIS - NATAL/RN			CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
	PROPRIETÁRIO	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	69,72%	03/2026
	:				SEINFRA	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC				SINAPI		116,83%	72,29%	04/2026
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

SILAS PIRES DE OLIVEIRA
FILHO:71128433249

Assinado de forma digital
por SILAS PIRES DE OLIVEIRA
FILHO:71128433249

SILAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A1346253