



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY

OBJETO: REFORMA - ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY

LOCAL: AV. DAS ALAGOAS, S/N - NEÓPOLIS - NATAL/RN

PROPRIETÁRIO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

DATA : 27/04/2026

BDI : 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	04/2026
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,30	R\$ 256.794,92	13,63	R\$ 35.002,00	20,60	R\$ 52.904,23	12,51	R\$ 32.125,11	6,81	R\$ 17.493,63	8,66	R\$ 22.249,11	9,01	R\$ 23.135,55
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,33	R\$ 48.574,46	60,00	R\$ 29.144,68	40,00	R\$ 19.429,78								
3	INFRAESTRUTURA	2,71	R\$ 56.472,63			20,00	R\$ 11.294,53	50,00	R\$ 28.236,32	30,00	R\$ 16.941,78				
4	ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	1,98	R\$ 41.336,41					30,00	R\$ 12.400,92	40,00	R\$ 16.534,56	30,00	R\$ 12.400,93		
5	MURO DE CONTORNO	8,26	R\$ 172.500,03							30,00	R\$ 51.750,01	30,00	R\$ 51.750,01	30,00	R\$ 51.750,01
6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	2,58	R\$ 53.779,10							20,00	R\$ 10.755,82	60,00	R\$ 32.267,46	20,00	R\$ 10.755,82
7	PISOS, PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS	5,66	R\$ 118.221,11							20,00	R\$ 23.644,22	20,00	R\$ 23.644,22	20,00	R\$ 23.644,22
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,19	R\$ 296.204,85			5,00	R\$ 14.810,24	5,00	R\$ 14.810,24	5,00	R\$ 14.810,24	10,00	R\$ 29.620,49	25,00	R\$ 74.051,21
9	INSTALAÇÃO LÓGICA	4,20	R\$ 87.610,07			5,00	R\$ 4.380,50	5,00	R\$ 4.380,50	5,00	R\$ 4.380,50	10,00	R\$ 8.761,01	25,00	R\$ 21.902,52
10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,19	R\$ 24.876,34												
11	CLIMATIZAÇÃO	9,30	R\$ 194.068,96									5,00	R\$ 9.703,45	5,00	R\$ 9.703,45
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,86	R\$ 101.461,31									30,00	R\$ 30.438,39	20,00	R\$ 20.292,26
13	SOLEIRAS E BANCADAS EM GRANITO	1,40	R\$ 29.238,11												
14	ESQUADRIAS	7,41	R\$ 154.620,45									20,00	R\$ 30.924,09	20,00	R\$ 30.924,09
15	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS/CERÂMICOS	2,25	R\$ 46.991,88							25,00	R\$ 11.747,97	25,00	R\$ 11.747,97	25,00	R\$ 11.747,97
16	PINTURA	7,89	R\$ 164.679,59												
17	COBERTURA	7,60	R\$ 158.751,15					20,00	R\$ 31.750,23	30,00	R\$ 47.625,35	30,00	R\$ 47.625,35	20,00	R\$ 31.750,22
18	FORROS	2,30	R\$ 48.078,50											40,00	R\$ 19.231,40
19	SERVIÇOS DIVERSOS	1,60	R\$ 33.326,66												
			R\$ 2.087.586,53	3,07	R\$ 64.146,68	4,93	R\$ 102.819,28	5,93	R\$ 123.703,32	10,33	R\$ 215.684,08	14,90	R\$ 311.132,48	15,75	R\$ 328.889,72
				3,07	R\$ 64.146,68	8,00	R\$ 166.965,96	13,92	R\$ 290.669,28	24,26	R\$ 506.353,36	39,16	R\$ 817.485,84	54,91	R\$ 1.146.374,56

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,30	R\$ 256.794,92	6,46	R\$ 16.596,76	6,83	R\$ 17.545,78	7,55	R\$ 19.381,22	7,94	R\$ 20.361,53	100,00	R\$ 256.794,92
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,33	R\$ 48.574,46									100,00	R\$ 48.574,46
3	INFRAESTRUTURA	2,71	R\$ 56.472,63									100,00	R\$ 56.472,63



OBRA:

ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY

OBJETO:

REFORMA - ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY

LOCAL:

AV. DAS ALAGOAS, S/N - NEÓPOLIS - NATAL/RN

PROPRIETÁRIO:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 27/04/2026

BDI : 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	04/2026
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
4	ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	1,98	R\$ 41.336,41									100,00	R\$ 41.336,41
5	MURO DE CONTORNO	8,26	R\$ 172.500,03	10,00	R\$ 17.250,00							100,00	R\$ 172.500,03
6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	2,58	R\$ 53.779,10									100,00	R\$ 53.779,10
7	PISOS, PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS	5,66	R\$ 118.221,11	20,00	R\$ 23.644,22	10,00	R\$ 11.822,11	10,00	R\$ 11.822,12			100,00	R\$ 118.221,11
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,19	R\$ 296.204,85	20,00	R\$ 59.240,97	20,00	R\$ 59.240,97	5,00	R\$ 14.810,24	5,00	R\$ 14.810,25	100,00	R\$ 296.204,85
9	INSTALAÇÃO LÓGICA	4,20	R\$ 87.610,07	20,00	R\$ 17.522,01	20,00	R\$ 17.522,01	5,00	R\$ 4.380,50	5,00	R\$ 4.380,52	100,00	R\$ 87.610,07
10	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	1,19	R\$ 24.876,34	10,00	R\$ 2.487,63	30,00	R\$ 7.462,90	40,00	R\$ 9.950,54	20,00	R\$ 4.975,27	100,00	R\$ 24.876,34
11	CLIMATIZAÇÃO	9,30	R\$ 194.068,96					40,00	R\$ 77.627,58	50,00	R\$ 97.034,48	100,00	R\$ 194.068,96
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,86	R\$ 101.461,31	20,00	R\$ 20.292,26	10,00	R\$ 10.146,13	10,00	R\$ 10.146,13	10,00	R\$ 10.146,14	100,00	R\$ 101.461,31
13	SOLEIRAS E BANCADAS EM GRANITO	1,40	R\$ 29.238,11			50,00	R\$ 14.619,06	40,00	R\$ 11.695,24	10,00	R\$ 2.923,81	100,00	R\$ 29.238,11
14	ESQUADRIAS	7,41	R\$ 154.620,45			40,00	R\$ 61.848,18	20,00	R\$ 30.924,09			100,00	R\$ 154.620,45
15	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS/CERÂMICOS	2,25	R\$ 46.991,88	25,00	R\$ 11.747,97							100,00	R\$ 46.991,88
16	PINTURA	7,89	R\$ 164.679,59			10,00	R\$ 16.467,96	30,00	R\$ 49.403,88	60,00	R\$ 98.807,75	100,00	R\$ 164.679,59
17	COBERTURA	7,60	R\$ 158.751,15									100,00	R\$ 158.751,15
18	FORROS	2,30	R\$ 48.078,50	60,00	R\$ 28.847,10							100,00	R\$ 48.078,50
19	SERVIÇOS DIVERSOS	1,60	R\$ 33.326,66					40,00	R\$ 13.330,66	60,00	R\$ 19.996,00	100,00	R\$ 33.326,66
			R\$ 2.087.586,53	9,47	R\$ 197.628,92	10,38	R\$ 216.675,10	12,14	R\$ 253.472,20	13,10	R\$ 273.435,75	R\$	
			64,38	R\$ 1.344.003,48	74,76	R\$ 1.560.678,58	86,90	R\$ 1.814.150,78	100,00	R\$ 2.087.586,53	2.087.586,53		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:	ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY								
OBJETO:	REFORMA - ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY								
LOCAL:	AV. DAS ALAGOAS, S/N - NEÓPOLIS - NATAL/RN								
PROPRIETÁRIO:	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE								
SECRETARIA:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC								
		DATA :	27/04/2026	BDI :	20,50%				
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
		CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026			
		ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026			
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023			
		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	04/2026			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				



SILAS PIRES DE OLIVEIRA

FILHO:71128433249

Assinado de forma digital por SILAS PIRES DE OLIVEIRA

FILHO:71128433249

SILAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO

ARQUITETO E URBANISTA

CAU A1346253