



GOVERNO
DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria da Infraestrutura - SIN

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO RN
LOCAL: NATAL / RN
PRAZO: 05 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	GRUPOS SERVIÇOS	VALOR ITENS		PERÍODOS					TOTAIS
		VALOR	PERC.	1	2	3	4	5	%
		R\$	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	R\$
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.290,54	14,76%	31.374,32	5.229,05	5.229,05	5.229,05	5.229,05	52.290,54
				60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
02	ALVENARIAS,VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	9.884,35	2,79%	7.907,48	1.976,87				9.884,35
				80,00%	20,00%				100,00%
03	REVESTIMENTOS	15.051,21	4,25%		15.051,21				15.051,21
					100,00%				100,00%
04	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.609,46	1,58%		2.243,78	2.243,78	1.121,89		5.609,46
					40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
05	ESQUADRIAS	86.640,75	24,46%		25.992,23	25.992,23	25.992,23	8.664,08	86.640,75
					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
06	PINTURA	162.503,80	45,88%		32.500,76	32.500,76	48.751,14	48.751,14	162.503,80
					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
07	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	18.790,65	5,30%			18.790,65			18.790,65
						100,00%			100,00%
08	TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS	1.827,30	0,52%		1.827,30				1.827,30
					100,00%				100,00%
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.631,34	0,46%			326,27	652,54	652,54	1.631,34
						20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		354.229,40	100,00%						
TOTAIS POR DESEMBOLSO MENSAL:				39.281,80	84.821,20	85.082,74	81.746,85	63.296,81	
				11,09%	23,95%	24,02%	23,08%	17,87%	
TOTAIS ACUMULADOS :				39.281,80	84.821,20	85.082,74	121.028,65	354.229,40	
				11,09%	35,03%	59,05%	82,13%	100,00%	