

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS/RN	Nº OPERAÇÃO 1107185-56	Nº TransfereGOV 988257	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção do Centro Cultural no município de Antônio Martins/RN
--	----------------------------------	----------------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	PORTICO ENTRADA	PORTICO SAIDA	MEMORIAL - PARTE ESTRUTURAL	ACABAMENTO	ENTORNO DO MEMORIAL	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1		3	4	5																	
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																							
F	4	FUNDAÇÕES	1	1																							
F	5	ALVENARIA E ESTRUTURA	1	1																							
F	6	REVESTIMENTOS	2	2																							
F	7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2	2																							
F	8	PINTURA	2	2																							
F	9	SERVIÇOS DIVERSOS	2	2																							
F	10	SERVIÇOS PRELIMINARES			2																						
F	11	FUNDAÇÕES			2																						
F	12	ESTRUTURAS			2																						
F	13	ALVENARIA			3	3																					
F	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3	4																				
F	15	REVESTIMENTOS E PISOS				4	4																				
F	16	COBERTURA				4																					
F	17	PINTURA				4																					
F	18	SERVIÇOS DIVERSOS				5	5																				

F	Cronograma	Parcela	Mês									
			01	02	03	04	05					
F			%	27,54%	32,34%	4,54%	21,36%	14,22%				
F			R\$	187.935,11	220.715,34	31.011,22	145.798,61	97.039,70				
F		Acumulado	%	27,54%	59,88%	64,42%	85,78%	100,00%				
F			R\$	187.935,11	408.650,45	439.661,67	585.460,28	682.499,98				
F		Administração Local	%	19,00%	38,00%	58,00%	85,00%	100,00%				

ANTONIC
Local
sábado, 1 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOEBSON LEITE SOARES
CREA/CAU: 2109310340
ART/RRT: RN20260881101