



Obra
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) - RIACHO DE SANTANA

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Norte
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 11/2023 - Rio

B.D.I.
23,25%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	100,00% 2.365.98	100,00% 2.365.98							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 104.112.04	12,50% 13.014.01	12,50% 13.014.01	12,50% 13.014.01	12,50% 13.014.01	12,50% 13.014.01	12,50% 13.014.01	12,50% 13.014.01	12,50% 13.014.01
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 140.949.02	100,00% 140.949.02							
4	FUNDAÇÕES	100,00% 44.587.78	60,00% 26.752.67	40,00% 17.835.11						
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 132.521.58		60,00% 79.512.95	40,00% 53.008.63					
6	SISTEMA DE FECHAMENTOS INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00% 60.276,57			70,00% 42.193,60	30,00% 18.082,97				
7	COBERTURA	100,00% 97.283.28				60,00% 58.369.97	40,00% 38.913.31			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 518.65					100,00% 518.65			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 44.109.06				20,00% 8.821.81	40,00% 17.643.62	40,00% 17.643.62		
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 90.667,17			30,00% 27.200.15	40,00% 36.266.87	30,00% 27.200.15			
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 131.239.06					40,00% 52.495.62	60,00% 78.743.44		
12	REVESTIMENTO DE PISOS	100,00% 82.134.70					20,00% 16.426.94	40,00% 32.853.88	40,00% 32.853.88	
13	REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS	100,00% 32.950.11					60,00% 19.770.07	40,00% 13.180.04		
14	ESQUADRIAS	100,00% 85.417.25					40,00% 34.166.90	60,00% 51.250.35		
15	REDE DE AR COMPRIMIDO	100,00% 3.856.22					20,00% 771.24	30,00% 1.156.87	50,00% 1.928.11	
16	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00% 9.327.49								100,00% 9.327.49
17	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 2.250.27								100,00% 2.250.27
Porcentagem			17,2%	10,37%	12,72%	12,64%	17,47%	17,88%	9,23%	2,49%
Custo			183.081,67	110.362,07	135.416,39	134.555,62	185.982,37	190.373,13	98.275,10	26.519,88
Porcentagem Acumulado			17,2%	27,56%	40,28%	52,92%	70,39%	88,28%	97,51%	100,0%
Custo Acumulado			183.081,67	293.443,73	428.860,12	563.415,74	749.398,12	939.771,25	1.038.046,35	1.064.566,23