



Obra
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO CONVENCIONAL EM
PARALELEPIPEDO COM PEDRA CALCÁRIA - TRECHO DE ESTRADA
VICINAL QUE LIGA A ZONA RURAL A ZONA URBANA - RIACHO DE
SANTANA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 07/2025 -
Sergipe
CAERN - 07/2025 - Rio
Grande do Norte

Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PLACA DE OBRA	100,00% 3.389.70	100,00% 3.389.70			
2	CONTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE PAVIMENTO	100,00% 88.055.58	40,65% 35.797.56	59,35% 52.258.02		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 2.592.47	100,00% 2.592.47			
2.2	CONTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO LATERAL	100,00% 37.830.79	50,00% 18.915.40	50,00% 18.915.40		
2.3	PISOS	100,00% 47.632.32	30,00% 14.289.70	70,00% 33.342.62		
3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO METODO CONVENCIONAL	100,00% 267.931,17	14,19% 38.031,42	16,09% 43.111,59	34,86% 93.394,08	34,86% 93.394,08
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.506.15	100,00% 4.506.15			
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 11.167.92	100,00% 11.167.92			
3.3	DENAGEM PLUVIAL	100,00% 44.714.70	50,00% 22.357.35	50,00% 22.357.35		
3.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 207.542,40		10,00% 20.754.24	45,00% 93.394.08	45,00% 93.394.08
Porcentagem			21,49%	26,54%	25,99%	25,99%
Custo			77.218,68	95.369,60	93.394,08	93.394,08
Porcentagem Acumulado			21,49%	48,02%	74,01%	100,0%
Custo Acumulado			77.218,68	172.588,28	265.982,36	359.376,45