



Obra
Reforma e Construção de Banheiros na Escola M.J.B.L

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
22,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 2.072.76	100,00% 2.072.76	
2	ESCAVAÇÕES	100,00% 1.001.24	100,00% 1.001.24	
3	FUNDAÇÃO	100,00% 6.853.64	100,00% 6.853.64	
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 5.509.84	100,00% 5.509.84	
5	SISTEMA DE FECHAMENTOS	100,00% 13.830.82	100,00% 13.830.82	
6	COBERTURA	100,00% 2.011.80	50,00% 1.005.90	50,00% 1.005.90
7	ESQUADRIAS	100,00% 7.954.98	20,00% 1.591.00	80,00% 6.363.98
8	REVESTIMENTO	100,00% 22.280.55	50,00% 11.140.28	50,00% 11.140.28
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 2.777.37	50,00% 1.388.69	50,00% 1.388.69
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 4.497.99	50,00% 2.249.00	50,00% 2.249.00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 1.493.90	50,00% 746.95	50,00% 746.95
12	PINTURA	100,00% 3.324.26		100,00% 3.324.26
13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 19.299.94		100,00% 19.299.94
Porcentagem			51,01%	48,99%
Custo			47.390,10	45.518,98
Porcentagem Acumulado			51,01%	100,0%
Custo Acumulado			47.390,10	92.909,09

Setor de Engenharia