

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|---|------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL | DATA : 05/11/2025 | | BDI : 21,93% | |
| | DESCRIÇÃO: | ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS. | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | ESTRADA DE CACIMBAS | SINAPI | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | 85,98% | 47,44% |
| | CLIENTE: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela |
|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 2.567,80 | 100,00 % | | | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 2.567,80 | | | | | R\$ 2.567,80 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES INICIAIS | R\$ 2.436,89 | 100,00 % | | | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 2.436,89 | | | | | R\$ 2.436,89 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 6.416,82 | | 50,00 % | 50,00 % | | | 100,00 % |
| | | | | R\$ 3.208,41 | R\$ 3.208,41 | | | R\$ 6.416,82 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | R\$ 247.914,00 | | 2,90 % | 25,00 % | 50,00 % | 22,10 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 13.542,37 | R\$ 61.978,50 | R\$ 123.957,00 | R\$ 48.436,13 | R\$ 247.914,00 |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 966,00 | | | | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | | | | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 |
| R\$ 260.301,51 | | | R\$ 5.004,69 | R\$ 16.750,78 | R\$ 65.186,91 | R\$ 123.957,00 | R\$ 49.402,13 | R\$ 260.301,51 |
| | | | R\$ 5.004,69 | R\$ 21.755,47 | R\$ 86.942,38 | R\$ 210.899,38 | R\$ 260.301,51 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES RN
 CNPJ: 08.357.675/0001-02
 ENG CIVIL: ROOSEVELT HUGO C SENA
 CREA RN: 2116035066