



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

Rua Empresário Manoel Theodoro Freire, 35 - Centro - CEP:59.180-000

CNPJ:08.362.287/0001-01

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA

| Item | Descrição                     | VALOR     | 0-30 DIAS     |                   | 30-60 DIAS    |                   | 60-90 DIAS     |                   |
|------|-------------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES         | 3.594,54  | 100,00%       | 3.594,54          |               | 0,00              |                | 0,00              |
| 2    | DEMOLIÇÕES E RETIRADA         | 16.237,44 | 100,00%       | 16.237,44         |               | 0,00              |                | 0,00              |
| 3    | ALVENARIAS                    | 4.906,50  | 100,00%       | 4.906,50          |               | 0,00              |                | 0,00              |
| 4    | COBERTURA                     | 73.967,74 | 100,00%       | 73.967,74         |               | 0,00              |                | 0,00              |
| 5    | ESQUADRIAS                    | 64.804,92 | 60,00%        | 38.882,95         | 40,00%        | 25.921,97         |                | 0,00              |
| 6    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         | 34.111,87 |               | 0,00              | 100,00%       | 34.111,87         |                | 0,00              |
| 7    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  | 70.156,39 |               | 0,00              | 100,00%       | 70.156,39         |                | 0,00              |
| 8    | REVESTIMENTOS - PAREDE E PISO | 81.511,92 |               | 0,00              |               | 0,00              | 100,00%        | 81.511,92         |
| 9    | DIVERSOS E PINTURAS           | 45.317,28 |               | 0,00              |               | 0,00              | 100,00%        | 45.317,28         |
|      | <b>TOTAL SIMPLES</b>          |           | <b>34,87%</b> | <b>137.589,17</b> | <b>32,99%</b> | <b>130.190,23</b> | <b>32,14%</b>  | <b>126.829,20</b> |
|      | <b>TOTAL ACUMULADO</b>        |           | <b>34,87%</b> | <b>137.589,17</b> | <b>67,86%</b> | <b>267.779,40</b> | <b>100,00%</b> | <b>394.608,60</b> |

Bruno de Paiva Maciel  
Eng. Civil - CREA: 211202570-8