

CNPJ: 08.362.915/0001-59

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RN
-------	---

Item	Descrição	VALOR	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS		90-120 DIAS		120-150 DIAS		150-180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.650,00	100%	87.650,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-	0%	-	0%	-
2	FUNDAÇÕES	67.416,00	100%	67.416,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-	0%	-	0%	-
3	ESTRUTURA	230.138,00	25%	57.534,50	25%	57.534,50	25%	57.534,50	25%	57.534,50	0%	-	0%	-
4	PAVIMENTAÇÃO	141.674,00	15%	21.251,10	15%	21.251,10	15%	21.251,10	15%	21.251,10	20%	28.334,80	20%	28.334,80
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	85.196,00	10%	8.519,60	10%	8.519,60	15%	12.779,40	15%	12.779,40	25%	21.299,00	25%	21.299,00
6	DIVERSOS	21.654,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-	50%	10.827,00	50%	10.827,00
	TOTAL SIMPLES	633.728,00	38%	242.371,20	14%	87.305,20	14%	91.565,00	14%	91.565,00	10%	60.460,80	10%	60.460,80
	TOTAL ACUMULADO	633.728,00	38%	242.371,20	52%	329.676,40	66%	421.241,40	81%	512.806,40	90%	573.267,20	100%	633.728,00