



Obra
DESONERADO: OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO
SETOR DE HEMODIÁLISE DO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCÓ

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Paraíba
SBC - 04/2026 - Paraíba
ORSE - 02/2026 -
Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 07/2025 - Rio
Grande do Norte

B.D.I.
24,4%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%
		41.002,00	4.555,32	4.555,32	4.555,32	4.555,32	4.555,32	4.555,32	4.555,32	4.555,32	4.559,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%							
		7.143,94	3.571,97	3.571,97							
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%						20,00%
		9.044,16	2.713,25	2.713,25	1.808,83						1.808,83
4	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	100,00%	50,00%	50,00%							
		16.712,45	8.356,23	8.356,23							
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		9.293,34	2.323,34	2.323,34	2.323,34	2.323,34					
6	FUNDAÇÕES	100,00%	10,00%	25,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
		33.244,65	3.324,47	8.311,16	8.311,16	9.973,40	3.324,47				
7	ESTRUTURAS	100,00%	5,00%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%				
		87.122,03	4.356,10	21.780,51	21.780,51	21.780,51	17.424,41				
8	PAREDES E PAINÉIS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		35.381,34		8.845,34	8.845,34	8.845,34	8.845,34				
9	REVESTIMENTOS	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		48.366,06			12.091,52	12.091,52	12.091,52	12.091,52			
10	COBERTA	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		53.267,71		13.316,93	13.316,93	13.316,93	13.316,93				
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		9.677,26			2.419,32	2.419,32	2.419,32	2.419,32			
12	PISOS	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		77.208,32			19.302,08	19.302,08	19.302,08	19.302,08			
13	ESQUADRIAS	100,00%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		18.803,50						4.700,88	4.700,88	4.700,88	4.700,88
14	INSTALAÇÕES	100,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	
		120.307,72	6.015,39	18.046,16	18.046,16	18.046,16	18.046,16	18.046,16	18.046,16	6.015,39	
15	PINTURA E ACABAMENTO	100,00%		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%
		23.492,20		2.349,22	3.523,83	3.523,83	3.523,83	3.523,83	3.523,83	2.349,22	1.174,61
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%							30,00%	40,00%	30,00%
		8.464,85							2.539,46	3.385,94	2.539,46
17	BANCADAS	100,00%					10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		4.313,22					431,32	1.078,31	1.078,31	1.078,31	646,98
18	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%									100,00%
		2.492,92									2.492,92
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00%									100,00%
		8.378,64									8.378,64
Porcentagem			5,74%	15,34%	18,95%	18,93%	16,83%	10,71%	5,61%	3,6%	4,29%
Custo			35.216,05	94.169,41	116.324,31	116.177,72	103.280,67	65.717,40	34.443,94	22.085,04	26.301,73
Porcentagem Acumulado			5,74%	21,08%	40,04%	58,97%	75,8%	86,5%	92,12%	95,71%	100,0%
Custo Acumulado			35.216,05	129.385,46	245.709,77	361.887,49	465.168,16	530.885,56	565.329,50	587.414,54	613.716,31

Mayara Hayanna Santos Correia Lima
Setor de Engenharia



Assinado com senha por [SES118129] [SENHA] MAYARA HAYANNA DOS SANTOS CORREIA LIMA em 05/05/2026 - 10:49hs e [SES23973] [SENHA] KEYLLA GARCIA DE SOUSA em 05/05/2026 - 11:18hs.
Documento Nº: 10941335.92043384-5042 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10941335.92043384-5042>



SESPRC202615097V02