



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

SERVIÇO: ADEQUAÇÕES NO TELHADO BLOCO 02 - CCHE/CLCA

Local: CAMPUS JACAREZINHO

Data do orçamento: SETEMBRO DE 2026

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202608_Sem_Desoneração

RESP.TÉCNICO:

HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 160.587/D

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO											
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.324,22	16,11%	70,0%	R\$ 12.826,95	10,0%	R\$ 1.832,42	10,0%	R\$ 1.832,42	10,0%	R\$ 1.832,42
2	COBERTURA	R\$ 65.946,66	57,97%	30,0%	R\$ 19.784,00	30,0%	R\$ 19.784,00	30,0%	R\$ 19.784,00	10,0%	R\$ 6.594,67
3	CALHAS E FECHAMENTOS	R\$ 5.702,93	5,01%	0,0%		0,0%		0,0%		100,0%	R\$ 5.702,93
4	FORROS	R\$ 20.021,60	17,60%	10,0%	R\$ 2.002,16	10,0%	R\$ 2.002,16	40,0%	R\$ 8.008,64	40,0%	R\$ 8.008,64
5	LIMPEZA E FINALIZAÇÕES	R\$ 3.770,50	3,31%	15,0%	R\$ 565,58	15,0%	R\$ 565,58	15,0%	R\$ 565,58	55,0%	R\$ 2.073,78
	TOTAL	R\$ 113.765,91	100,00%								
	R\$ parcial (valor período)			R\$	35.178,69	R\$	24.184,16	R\$	30.190,64	R\$	24.212,43
	%_parcial (período)				30,92%		21,26%		26,54%		21,28%
	R\$ _acumulado			R\$	35.178,69	R\$	59.362,84	R\$	89.553,48	R\$	113.765,91
	%_acumulado				30,92%		52,18%		78,72%		100,00%



Documento: **7.CRONOGRAMA_REFORMATELHADOCHEBLOCO02.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Ederson Marcos Sgarbi** em 09/10/2026 09:40.

Assinatura Avançada realizada por: **Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao (XXX.870.379-XX)** em 02/10/2026 16:25 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **26.685.275-4** por: **Amanda Alves da Silva** em: 02/10/2026 16:23.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: