



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : BLOCO ADMINISTRATIVO DO CCSEN

Local: Campus de Cornélio Procopio - CCP

Data do orçamento: SETEMBRO/2026

SINAPI_Referência_2026_07_não desonerado

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Amanda Alves da Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU A145138-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Maicon Junior Hochscheidt
Engenheiro Civil
CREA/PR-189719/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Henrique F. Ximenes de Andrade Bilbao
Engenheiro Civil
CREA PR 160.587/D

				CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO											
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 170.048,98	9,69%	5,00%	R\$ 8.502,45	10,00%	R\$ 17.004,90	10,00%	R\$ 17.004,90	10,00%	R\$ 17.004,90	10,00%	R\$ 17.004,90	10,00%	R\$ 17.004,90
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.676,48	1,92%	70,0%	R\$ 23.573,54	10,0%	R\$ 3.367,65	10,0%	R\$ 3.367,65	10,0%	R\$ 3.367,65	0,0%		0,0%	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$ 33.855,97	1,93%	10,0%	R\$ 3.385,60	50,0%	R\$ 16.927,98	40,0%	R\$ 13.542,39	0,0%		0,0%		0,0%	
4	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	R\$ 113.769,32	6,48%	25,0%	R\$ 28.442,33	25,0%	R\$ 28.442,33	50,0%	R\$ 56.884,66	0,0%		0,0%		0,0%	
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 225.109,62	12,82%	0,0%		20%	R\$ 45.021,92	15%	R\$ 33.766,44	15,0%	R\$ 33.766,44	20,0%	R\$ 45.021,92	20,0%	R\$ 45.021,92
6	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 181.489,53	10,34%	0,0%		0%		10%	R\$ 18.148,95	20,0%	R\$ 36.297,91	50,0%	R\$ 90.744,77	20,0%	R\$ 36.297,91
7	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	R\$ 202.263,44	11,52%	0,0%		35%	R\$ 70.792,20	10%	R\$ 20.226,34	20,0%	R\$ 40.452,69	35,0%	R\$ 70.792,20		
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 30.527,75	1,74%	0,0%		15%	R\$ 4.579,16	15%	R\$ 4.579,16	30,0%	R\$ 9.158,32	40,0%	R\$ 12.211,10	0,0%	
9	SISTEMA PLUVIAL	R\$ 3.182,43	0,18%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	R\$ 94.454,63	5,38%	0,0%		0%		10%	R\$ 9.445,46	30,0%	R\$ 28.336,39	20,0%	R\$ 18.890,93	20,0%	R\$ 18.890,93
11	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	R\$ 66.897,67	3,81%	0,0%		0%		0%		30,0%	R\$ 20.069,30	20,0%	R\$ 13.379,53	0,0%	
12	SPDA - PÁRA-RAIO	R\$ 46.045,28	2,62%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
13	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 2.627,52	0,15%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
14	ESQUADRIAS	R\$ 151.491,01	8,63%	0,0%		0%		0%		5,0%	R\$ 7.574,55	15,0%	R\$ 22.723,65	30,0%	R\$ 45.447,30
15	REVESTIMENTOS	R\$ 16.630,51	0,95%	0,0%		0%		0%		25,0%	R\$ 4.157,63	35,0%	R\$ 5.820,68	40,0%	R\$ 6.652,20
16	PISOS	R\$ 90.861,27	5,18%	0,0%		0%		0%		25,0%	R\$ 22.715,32	35,0%	R\$ 31.801,45	40,0%	R\$ 36.344,51
17	FORRO E ACABAMENTOS	R\$ 68.152,68	3,88%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
18	ENTORNO E PAISAGISMO	R\$ 22.379,34	1,27%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
19	PINTURAS	R\$ 126.393,12	7,20%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
20	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 37.107,04	2,11%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
21	ESCADA DE ACESSO AO BLOCO G	R\$ 9.454,88	0,54%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
22	ACESSIBILIDADE	R\$ 10.549,35	0,60%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 15.440,77	0,88%	0,0%		0%		0%		0,0%		0,0%		0,0%	
24	FINALIZAÇÕES	R\$ 3.337,87	0,19%	0,0%		0%		0%		0,0%		5,0%	R\$ 166,89	5,0%	R\$ 166,89
	TOTAL	R\$ 1.755.746,46	100,00%												
	R\$ parcial (valor período)			R\$	63.903,91	R\$	186.136,15	R\$	176.965,96	R\$	222.901,09	R\$	328.558,02	R\$	205.826,56
	%_parcial (período)				3,64%		10,60%		10,08%		12,70%		18,71%		11,72%
	R\$_acumulado			R\$	63.903,91	R\$	250.040,06	R\$	427.006,02	R\$	649.907,11	R\$	978.465,13	R\$	1.184.291,69
	%_acumulado				3,64%		14,24%		24,32%		37,02%		55,73%		67,45%

NOTAS:

- A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 10%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 09 MESES.

MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		
%	R\$	%	R\$	%	R\$	
10,00%	R\$ 17.004,90	15,00%	R\$ 25.507,35	20,00%	R\$ 34.009,80	100,00%
0,0%		0,0%		0,0%		100,00%
0,0%		0,0%		0,0%		100,00%
0,0%		0,0%		0,0%		100,00%
10,0%	R\$ 22.510,96	0,0%		0,0%		100,00%
0,0%		0,0%		0,0%		100,00%
0,0%		0,0%		0,0%		100,00%
0,0%		0,0%		0,0%		100,00%
0,0%		40,0%	R\$ 1.272,97	60,0%	R\$ 1.909,46	100,00%
10,0%	R\$ 9.445,46	10,0%	R\$ 9.445,46	0,0%		100,00%
30,0%	R\$ 20.069,30	20,0%	R\$ 13.379,53	0,0%		100,00%
0,0%		50,0%	R\$ 23.022,64	50,0%	R\$ 23.022,64	100,00%
30,0%	R\$ 788,26	70,0%	R\$ 1.839,27	0,0%		100,00%
30,0%	R\$ 45.447,30	10,0%	R\$ 15.149,10	10,0%	R\$ 15.149,10	100,00%
0,0%		0,0%		0,0%		100,00%
0,0%		0,0%		0,0%		100,00%
20,0%	R\$ 13.630,54	40,0%	R\$ 27.261,07	40,0%	R\$ 27.261,07	100,00%
0,0%		40,0%	R\$ 8.951,74	60,0%	R\$ 13.427,61	100,00%
60,0%	R\$ 75.835,87	10,0%	R\$ 12.639,31	30,0%	R\$ 37.917,94	100,00%
0,0%		40,0%	R\$ 14.842,82	60,0%	R\$ 22.264,23	100,00%
		50,0%	R\$ 4.727,44	50,0%	R\$ 4.727,44	100,00%
0,0%		40,0%	R\$ 4.219,74	60,0%	R\$ 6.329,61	100,00%
0,0%		50,0%	R\$ 7.720,39	50,0%	R\$ 7.720,39	100,00%
5,0%	R\$ 166,89	25,0%	R\$ 834,47	60,0%	R\$ 2.002,72	100,00%
R\$ 204.899,49		R\$ 170.813,29		R\$ 195.741,99		
11,67%		9,73%		11,15%		
R\$ 1.389.191,18		R\$ 1.560.004,47		R\$ 1.755.746,46		
79,12%		88,85%		100,00%		

Documento: **CRONOGRAMA_CCP.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Ederson Marcos Sgarbi** em 13/10/2026 11:17.

Assinatura Avançada realizada por: **Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao (XXX.870.379-XX)** em 18/09/2026 16:51 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Assinatura Simples realizada por: **Maicon Hochscheidt (XXX.348.319-XX)** em 18/09/2026 16:51 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS, **Amanda Alves da Silva (XXX.291.209-XX)** em 18/09/2026 16:56 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **26.541.214-9** por: **Amanda Alves da Silva** em: 18/09/2026 16:50.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: