

Obra  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO TIA DILA

Bancos  
SINAPI - 12/2025 -  
Paraíba  
SBC - 01/2026 - Paraíba  
ORSE - 11/2025 -  
Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
20,51%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,45%  
Mensalista: 69,94%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	REFORMA DA CASA DE APOIO	100,00% 727.528,47	7,76% 56.433,67	17,00% 123.684,59	15,77% 114.701,61	18,91% 137.597,17	24,90% 181.124,61	15,67% 113.986,82
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 32.947,68	100,00% 32.947,68					
1.2	CONCRETO ARMADO PARA SUPER ESTRUTURAS	100,00% 13.667,42	100,00% 13.667,42					
1.3	VERGAS E CONTRAVERGAS	100,00% 1.747,20	100,00% 1.747,20					
1.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 40.356,85	20,00% 8.071,37	80,00% 32.285,48				
1.5	ESQUADRIAS	100,00% 65.967,27				100,00% 65.967,27		
1.6	COBERTURA	100,00% 47.487,04		100,00% 47.487,04				
1.7	REVESTIMENTO INTERNOS EXTERNOS	100,00% 83.252,84			10,00% 8.325,28	40,00% 33.301,14	50,00% 41.626,42	
1.8	SISTEMA DE PISO	100,00% 104.107,09		20,00% 20.821,42	80,00% 83.285,67			
1.9	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 101.169,43					100,00% 101.169,43	
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 46.181,31		50,00% 23.090,66	50,00% 23.090,66			
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 76.657,52				50,00% 38.328,76	50,00% 38.328,76	
1.12	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	100,00% 62.097,95						100,00% 62.097,95
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 51.888,87						100,00% 51.888,87
2	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DOS DORMITÓRIOS	100,00% 106.443,93	30,45% 32.415,94	20,17% 21.467,82	32,51% 34.609,18	16,86% 17.951,00		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 214,20	100,00% 214,20					
2.2	CONCRETO ARMADO	100,00% 53.669,56	60,00% 32.201,74	40,00% 21.467,82				
2.3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 24.840,56			100,00% 24.840,56			
2.4	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 8.182,38				100,00% 8.182,38		
2.5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	100,00% 19.537,23			50,00% 9.768,62	50,00% 9.768,62		
3	SISTEMA FOTOVOLTAICO - 40,25 kWp	100,00% 201.482,81				30,00% 60.444,84	50,00% 100.741,41	20,00% 40.296,56
Porcentagem			8,58%	14,02%	14,42%	20,86%	27,22%	14,9%
Custo			88.849,60	145.152,41	149.310,78	215.993,00	281.866,01	154.283,38
Porcentagem Acumulado			8,58%	22,6%	37,02%	57,88%	85,1%	100,0%
Custo Acumulado			88.849,60	234.002,01	383.312,79	599.305,79	881.171,80	1.035.455,21

FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES SEGUNDO  
Eng. Civil / Eletricista / Segurança do Trabalho  
Crea nº 211.499.023-0