

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA	Programa EDUCAÇÃO	Modalidade
--	----------------------	------------

Agente financeiro FNDE	Nome do empreendimento CONSTRUÇÃO DE CRECHE - Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas	Valor de financiamento/repasso R\$ 2.340.966,78
---------------------------	---	--

Localização LUCENA	Tipo de obra/serviço CONSTRUÇÃO
-----------------------	------------------------------------

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10	2.354,34	-	2.354,34	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	1,00	23.502,68	-	18.802,14	80,00%	-	4.700,54	20,00%	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	3,08	72.142,53	-	-	-	-	23.807,04	33,00%	-	23.807,04	33,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,72	16.950,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	11,62	271.982,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	26,75	626.136,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,31	7.173,25	-	-	-	-	3.586,62	50,00%	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	11,49	268.923,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS	11,34	265.542,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	4,57	106.940,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,57	36.781,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,93	21.827,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,34	54.881,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	2,94	68.890,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,34	8.024,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,89	44.155,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	9,45	221.141,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,06	1.433,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	1,37	32.061,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,16	3.765,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	2,47	57.753,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,29	123.950,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS	0,20	4.649,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total simples		100,00	2.340.966,78	-	21.156,49	0,90%	-	32.094,20	1,37%	-	23.807,04	1,02%
Total acumulado							-	53.250,69	2,27%	-	77.057,72	3,29%

Lucena-PB, 19/08/2025

Local/Data

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior
 CREA-PB 160.814.689-8

Proponente

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA	Programa EDUCAÇÃO	Modalidade 0
Agente financeiro FNDE	Nome do empreendimento CONSTRUÇÃO DE CRECHE - Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas	Valor de financiamento/repasso R\$ 2.340.966,78
Localização LUCENA	Tipo de obra/serviço CONSTRUÇÃO	

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 04			Mês 05			Mês 06		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
	-		-									
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10	2.354,34	-	-		-	-		-	-	
3	FUNDAÇÕES	1,00	23.502,68	-	-		-	-		-	-	
4	SUPERESTRUTURA	3,08	72.142,53	-	24.528,46	34,00%	-	-		-	-	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,72	16.950,39	-	10.170,24	60,00%	-	6.780,16	40,00%	-	-	
6	ESQUADRIAS	11,62	271.982,86	-	-		-	-		-	-	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	26,75	626.136,42	-	-		-	206.625,02	33,00%	-	206.625,02	33,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,31	7.173,25	-	3.586,62	50,00%	-	-		-	-	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	11,49	268.923,38	-	-		-	-		-	88.744,71	33,00%
10	SISTEMAS DE PISOS	11,34	265.542,32	-	-		-	-		-	87.628,97	33,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	4,57	106.940,77	-	-		-	-		-	-	
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	1,57	36.781,78	-	-		-	14.712,71	40,00%	-	22.069,07	60,00%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,93	21.827,90	-	-		-	13.096,74	60,00%	-	8.731,16	40,00%
14	INSTALAÇÃO SANITARIA	2,34	54.881,31	-	-		-	-		-	27.440,66	50,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	2,94	68.890,50	-	-		-	-		-	-	
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	0,34	8.024,82	-	-		-	2.648,19	33,00%	-	2.648,19	33,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,89	44.155,37	-	-		-	-		-	-	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	9,45	221.141,45	-	-		-	66.342,43	30,00%	-	154.799,01	70,00%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,06	1.433,59	-	-		-	-		-	-	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	1,37	32.061,06	-	-		-	-		-	6.412,21	20,00%
21	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA	0,16	3.765,95	-	-		-	-		-	-	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS A	2,47	57.753,39	-	-		-	-		-	-	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,29	123.950,77	-	-		-	-		-	-	
24	SERVIÇOS FINAIS	0,20	4.649,93	-	-		-	-		-	-	
Total simples		100,00	2.340.966,78	-	38.285,32	1,64%	-	310.205,25	13,25%	-	605.099,00	25,85%
Total acumulado				-	115.343,05	4,93%	-	425.548,30	18,18%	-	1.030.647,30	44,03%

Lucena-PB, 19/08/2025

Local/Data

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior
 CREA-PB 160.814.689-8

Proponente

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA	Programa EDUCAÇÃO	Modalidade 0
--	----------------------	-----------------

Agente financeiro FNDE	Nome do empreendimento CONSTRUÇÃO DE CRECHE - Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas	Valor de financiamento/repasso R\$ 2.340.966,78
---------------------------	---	--

Localização LUCENA	Tipo de obra/serviço CONSTRUÇÃO
-----------------------	------------------------------------

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 07			Mês 08			Mês 09		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10	2.354,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	1,00	23.502,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	3,08	72.142,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,72	16.950,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	11,62	271.982,86	-	-	-	-	135.991,43	50,00%	-	135.991,43	50,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	26,75	626.136,42	-	212.886,38	34,00%	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,31	7.173,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	11,49	268.923,38	-	53.784,68	20,00%	-	126.393,99	47,00%	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS	11,34	265.542,32	-	87.628,97	33,00%	-	90.284,39	34,00%	-	-	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	4,57	106.940,77	-	-	-	-	-	-	-	106.940,77	100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,57	36.781,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,93	21.827,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,34	54.881,31	-	27.440,66	50,00%	-	-	-	-	-	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	2,94	68.890,50	-	-	-	-	-	-	-	68.890,50	100,00%
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	0,34	8.024,82	-	2.728,44	34,00%	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,89	44.155,37	-	-	-	-	-	-	-	44.155,37	100,00%
18	INSTALAÇÃO ELETRICA - 220V	9,45	221.141,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,06	1.433,59	-	286,72	20,00%	-	1.146,87	80,00%	-	-	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	1,37	32.061,06	-	25.648,85	80,00%	-	-	-	-	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,16	3.765,95	-	753,19	20,00%	-	753,19	20,00%	-	2.259,57	60,00%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS A	2,47	57.753,39	-	57.753,39	100,00%	-	-	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,29	123.950,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS	0,20	4.649,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total simples		100,00	2.340.966,78	-	468.911,27	20,03%	-	354.569,86	15,15%	-	358.237,64	15,30%
Total acumulado				-	1.499.558,57	64,06%	-	1.854.128,43	79,20%	-	2.212.366,08	94,51%

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA	Programa EDUCAÇÃO	Modalidade 0
--	----------------------	-----------------

Agente financeiro FNDE	Nome do empreendimento CONSTRUÇÃO DE CRECHE - Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas	Valor de financiamento/repasso R\$ 2.340.966,78
---------------------------	---	--

Localização LUCENA	Tipo de obra/serviço CONSTRUÇÃO
-----------------------	------------------------------------

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 10			Mês 11			Mês 12		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
0			-	-	-		-	-		-	-	
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10	2.354,34	-	-		-	-		-	-	
3	FUNDAÇÕES	1,00	23.502,68	-	-		-	-		-	-	
4	SUPERESTRUTURA	3,08	72.142,53	-	-		-	-		-	-	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,72	16.950,39	-	-		-	-		-	-	
6	ESQUADRIAS	11,62	271.982,86	-	-		-	-		-	-	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	26,75	626.136,42	-	-		-	-		-	-	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,31	7.173,25	-	-		-	-		-	-	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	11,49	268.923,38	-	-		-	-		-	-	
10	SISTEMAS DE PISOS	11,34	265.542,32	-	-		-	-		-	-	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	4,57	106.940,77	-	-		-	-		-	-	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,57	36.781,78	-	-		-	-		-	-	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,93	21.827,90	-	-		-	-		-	-	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,34	54.881,31	-	-		-	-		-	-	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	2,94	68.890,50	-	-		-	-		-	-	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,34	8.024,82	-	-		-	-		-	-	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,89	44.155,37	-	-		-	-		-	-	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	9,45	221.141,45	-	-		-	-		-	-	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,06	1.433,59	-	-		-	-		-	-	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	1,37	32.061,06	-	-		-	-		-	-	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,16	3.765,95	-	-		-	-		-	-	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT	2,47	57.753,39	-	-		-	-		-	-	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,29	123.950,77	-	123.950,77	100,00%	-	-		-	-	
24	SERVIÇOS FINAIS	0,20	4.649,93	-	4.649,93	100,00%	-	-		-	-	
Total simples			100,00	2.340.966,78	-	128.600,70	5,49%	-				
Total acumulado					-	2.340.966,78	100,00%	-				

Lucena-PB, 19/08/2025

Local/Data

Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

Proponente