

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CNPJ: 08.928.517/0001-57



Obra
2º ETAPA E CONCLUSÃO DA GARAGEM, NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PB

Bancos
SINAPI - 01/2026 -
Paraíba
SBC - 02/2026 - Paraíba
ORSE - 12/2025 -
Sergipe
EMBASA - 06/2025 -
Bahia

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 113,60%
Mensalista: 69,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.134.92	100,00% 6.134.92						
2	GUARITA	100,00% 36.945.24	20,00% 7.389.05	25,00% 9.236.31	50,00% 18.472.62	5,00% 1.847.26			
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 507.721.60			20,00% 101.544.32	50,00% 253.860.80	30,00% 152.316.48		
4	MURO DE ARRIMO	100,00% 40.925.05			25,00% 10.231.26	50,00% 20.462.53	25,00% 10.231.26		
5	SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (ESCRITÓRIO, DEPÓSITO E OFICINA)	100,00% 142.679,39					30,00% 42.803,82	55,00% 78.473,66	15,00% 21.401,91
6	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	100,00% 8.819.35						85,00% 7.496.45	15,00% 1.322.90
Porcentagem			1,82%	1,24%	17,52%	37,16%	27,63%	11,57%	3,06%
Custo			13.523,96	9.236,31	130.248,20	276.170,58	205.351,55	85.970,11	22.724,81
Porcentagem Acumulado			1,82%	3,06%	20,59%	57,75%	85,38%	96,94%	100,0%
Custo Acumulado			13.523,96	22.760,27	153.008,47	429.179,05	634.530,60	720.500,71	743.225,55

HIGOR BRITO LUCENA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL