

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO PRAÇA NO DISTRITO DA MATA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB							DATA :		22/06/2026	BDI :		27,01%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA MATA GRANDE	FONTE		VERSÃO		HORA		MES					
			ORSE	2026/04		111,51%		69,72%						
			SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO		102,06%		59,91%						
PRÓPRIA			PRÓPRIA		0,00%		0,00%							

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,58	R\$ 37.533,65	100,00	R\$ 37.533,65					100,00	R\$ 37.533,65
2	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	35,15	R\$ 137.694,99	20,00	R\$ 27.539,00	40,00	R\$ 55.078,00	40,00	R\$ 55.077,99	100,00	R\$ 137.694,99
3	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE	55,26	R\$ 216.457,73	20,00	R\$ 43.291,55	40,00	R\$ 86.583,09	40,00	R\$ 86.583,09	100,00	R\$ 216.457,73
R\$ 391.686,37				27,67	R\$ 108.364,20	36,17	R\$ 141.661,09	36,17	R\$ 141.661,08	R\$ 391.686,37	
				27,67	R\$ 108.364,20	63,83	R\$ 250.025,29	100,00	R\$ 391.686,37		

Francisco Tolson F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618417045