


		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
Obra:		REFORMA DA PRAÇA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO NO MUNICÍPIO DE EMAS-PB																					
Local:		AVENIDA DR. JOSÉ CELINO FILHO, MUNICÍPIO DE EMAS-PB																					
Proprietário:		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB																					
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS																							
HORISTA	118,19%	MENSALISTA	72,66%																				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
	REFORMA																						
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	54.178,02	8,16%	44.854,93	82,79%	1035,899	0,01912	1035,899	0,01912	1035,899	0,0191	1035,899	0,0191	1035,899	0,0191	1035,899	0,0191	1035,899	0,0191	1035,899	0,0191	1035,899	0,0191
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	3.155,82	0,48%	3155,82	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
3.0	FUNDAÇÕES	59.081,50	8,90%	59.081,50	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
4.0	ESTRUTURAS	66.341,68	10,00%	-		66.341,68	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-	
5.0	ALVENARIAS	4.580,50	0,69%	-		4.580,50	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-	
6.0	COBERTURA	5.210,10	0,78%	-		-		-		1.563,03	30,00%	1.563,03	30,00%	1.563,03	30,00%	521,01	10,00%	-		-		-	
7.0	ESQUADRIAS	19.496,98	2,94%	-		1.949,70	10,00%	2.924,55	15,00%	-		-		-		9.748,49	50,00%	4.874,25	25,00%	-		-	
8.0	PISOS	151.019,36	22,75%	-		15.101,94	10,00%	45.305,81	30,00%	-		-		-		-		67.958,71	45,00%	22.652,90	15,00%	-	
9.0	REVESTIMENTOS	111.107,35	16,74%	-		-		88.885,88	80,00%	-		-		-		22.221,47	20,00%	-		-		-	
10.0	PINTURAS	29.336,48	4,42%	-		-		-		-		-		-		-		5.867,30	20,00%	20.535,54	70,00%	2.933,65	10,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	79.961,60	12,05%	-		-		-		-		-		-		-		-		31.984,64	40,00%	47.976,96	60,00%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	9.391,35	1,41%	-		-		-		-		-		-		9.391,35	100,00%	-		-		-	
13.0	LOUÇAS E METAIS	2.580,91	0,39%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.580,91	100,00%
14.0	INCENDIO	892,42	0,13%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		892,42	100,00%
15.0	PAISAGISMO E URBANISMO	67.378,14	10,15%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		67.378,14	100,00%
TOTAL GERAL:		663.712,21	100,00%	107.092,25	16,14%	89.009,71	13,41%	138.152,13	20,82%	2.598,93	0,39%	2.598,93	0,39%	2.598,93	0,39%	42.918,22	6,47%	79.736,15	12,01%	76.208,98	11,48%	122.797,98	18,50%
TOTAL ACUMULADO:		663.712,21	37,12%	107.092,25	16,14%	196.101,96	29,55%	334.254,10	50,36%	336.853,03	50,75%	339.451,95	51,14%	342.050,88	51,54%	384.969,10	58,00%	464.705,25	70,02%	540.914,23	81,50%	663.712,21	100,00%



EMAS-PB, 08 de Abril de 2026.