



ESTADO DA PARAÍBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA**

R. José Caetano de Andrade, 40 - Centro, Lagoa Seca - PB / CEP: 58117-000

CNPJ 08.997.611/0001-68

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA**

| ITEM          | DISCRIMINAÇÃO         | VALOR (R\$): COM BDI | PESO (%)         | MÊS 1                  | MÊS 2                   | MÊS 3                    | MÊS 4                  |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.0           | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$4.730,80          | 2,80%            | 100,00%<br>R\$4.730,80 |                         |                          |                        |
| 2.0           | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R\$771,86            | 0,46%            | 100,00%<br>R\$771,86   |                         |                          |                        |
| 3.0           | INFRAESTRUTURA        | R\$7.344,80          | 4,35%            | 100,00%<br>R\$7.344,80 |                         |                          |                        |
| 4.0           | SUPERESTRUTURA        | R\$24.932,25         | 14,77%           |                        | 100,00%<br>R\$24.932,25 |                          |                        |
| 5.0           | ALVENARIA             | R\$706,80            | 0,42%            |                        | 100,00%<br>R\$706,80    |                          |                        |
| 6.0           | REVESTIMENTO          | R\$781,44            | 0,46%            |                        | 100,00%<br>R\$781,44    |                          |                        |
| 7.0           | COBERTURA             | R\$118.737,59        | 70,33%           |                        |                         | 100,00%<br>R\$118.737,59 |                        |
| 8.0           | PINTURA               | R\$5.360,66          | 3,18%            |                        |                         |                          | 100,00%<br>R\$5.360,66 |
| 9.0           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$4.882,09          | 2,89%            |                        |                         |                          | 100,00%<br>R\$4.882,09 |
| 10.0          | SERVIÇOS FINAIS       | R\$586,39            | 0,35%            |                        |                         |                          | 100,00%<br>R\$586,39   |
| <b>TOTAL:</b> |                       | <b>R\$168.834,68</b> | <b>% a.m.</b>    | 7,61%                  | 15,65%                  | 70,33%                   | 6,41%                  |
|               |                       |                      | <b>% acum.</b>   | 7,61%                  | 23,26%                  | 93,59%                   | 100,00%                |
|               |                       |                      | <b>R\$ a.m.</b>  | R\$12.847,46           | R\$26.420,49            | R\$118.737,59            | R\$10.829,14           |
|               |                       |                      | <b>R\$ acum.</b> | R\$12.847,46           | R\$39.267,95            | R\$158.005,54            | R\$168.834,68          |