

OBJETO	URBANIZAÇÃO DA BARRAGEM DE MESA DE PEDRA NO MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ - PI	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	VALENÇA DO PIAUÍ - PI	SINAPI - 01/2026 - Piauí SBC - 01/2026 - Maranhão ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,54%	Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 40.524.90	100,00% 40.524.90					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 43.716.00	100,00% 43.716.00					
3	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO	100,00% 604.900.07	20,00% 120.980.01	20,00% 120.980.01	20,00% 120.980.01	20,00% 120.980.01	20,00% 120.980.01	
4	URBANIZAÇÃO	100,00% 831.444.20	10,00% 83.144.42	20,00% 166.288.84	20,00% 166.288.84	20,00% 166.288.84	20,00% 166.288.84	10,00% 83.144.42
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.915.20						100,00% 1.915.20
6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 61.256.76	16,66% 10.205.38	16,66% 10.205.38	16,66% 10.205.38	16,66% 10.205.38	16,66% 10.205.38	16,70% 10.229.88
Porcentagem			18,85%	18,78%	18,78%	18,78%	18,78%	6,02%
Custo			298.570,71	297.474,23	297.474,23	297.474,23	297.474,23	95.289,49
Porcentagem Acumulado			18,85%	37,63%	56,42%	75,2%	93,98%	100,0%
Custo Acumulado			298.570,71	596.044,94	893.519,17	1.190.993,40	1.488.467,63	1.583.757,13

RESPONSÁVEL TÉCNICO