

OBJETO:	EXECUÇÃO DE REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA - PI
MUNICÍPIO:	TERESINA - PI
BANCOS:	SINAPI (02/2025) - PI; ORSE (02/2025) - SE; SEINFRA (028) - CE
BDI:	22,14%
ENCARGOS SOCIAIS:	NÃO DESONERADO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 117.242,23	100,00% 117.242,23			
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 51.652,22	100,00% 51.652,22			
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 40.305,29	60,00% 24.183,17	40,00% 16.122,12		
4	PISO	100,00% 247.092,44		50,00% 123.546,22	50,00% 123.546,22	
5	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	100,00% 334.084,92	20,00% 66.816,98	40,00% 133.633,97	40,00% 133.633,97	
6	FORROS	100,00% 24.441,35		40,00% 9.776,54	60,00% 14.664,81	
7	ESQUADRIAS	100,00% 5.332,18	20,00% 1.066,44	40,00% 2.132,87	40,00% 2.132,87	
8	PINTURA	100,00% 31.844,39		30,00% 9.553,32	50,00% 15.922,20	20,00% 6.368,88
9	MOBILIÁRIO	100,00% 186.638,29			50,00% 93.319,15	50,00% 93.319,15
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 130.147,28	20,00% 26.029,46	50,00% 65.073,64	30,00% 39.044,18	
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 32.846,26		20,00% 6.569,25	50,00% 16.423,13	30,00% 9.853,88
12	BANCADAS E DIVISÓRIAS	100,00% 17.711,49		30,00% 5.313,45	40,00% 7.084,60	30,00% 5.313,45
13	ÁUDIO E VÍDEO	100,00% 263.155,88			40,00% 105.262,35	60,00% 157.893,53
14	DIVERSOS	100,00% 28.162,30	10,00% 2.816,23	20,00% 5.632,46	30,00% 8.448,69	40,00% 11.264,92
Porcentagem			19,18%	24,98%	37,04%	18,8%
Custo			289.806,73	377.353,83	559.482,16	284.013,79
Porcentagem Acumulado			19,18%	44,16%	81,2%	100,0%
Custo Acumulado			289.806,73	667.160,56	1.226.642,72	1.510.656,52