

Obra		Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE TERESINA - PI, COM ÁREA TOTAL DE 1.136,00 M².		SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	27,21%		Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%	
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	50,00%	50,00%		
		30.508,46	15.254,23	15.254,23		
2	RUA PROJETADA 01 - BAIRRO GAMELEIRA DOS RODRIGUES - (309,54m X 6,00m)	100,00%	50,00%	50,00%		
		153.676,59	76.838,30	76.838,30		
Porcentagem			50,0%	50,0%		
Custo			92.092,52	92.092,52		
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%		
Custo Acumulado			92.092,52	184.185,05		

Responsável Técnico