



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

INSTITUTO  
DE DESENVOLVIMENTO  
DO PIAUÍ - IDEPI



OBRA  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS - MUNICÍPIO DE SÃO FELIX ,ÁREA  
3.996,00M²

BANCOS  
SINAPI - 06/2025 - Piauí  
SICRO3 - 04/2025 - Piauí

B.D.I.  
22,00%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,33%  
Mensalista: 71,12%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 30.331,15	39,26% 11.908,01	30,32% 9.196,40	30,42% 9.226,74
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	99,97% 19.028,61	45,23% 8.605,87	27,36% 5.205,90	27,38% 5.210,59
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.395,28	100,00% 3.395,28		
2.2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	99,96% 15.633,33	33,33% 5.210,59	33,30% 5.205,90	33,33% 5.210,59
3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100,00% 554.372,06	38,18% 211.665,44	30,84% 170.995,49	30,97% 171.711,13
3.1	TERRAPLENAGEM	100,00% 3.836,16	100,00% 3.836,16		
3.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 382.337,28	33,33% 127.433,02	33,34% 127.471,25	33,33% 127.433,02
3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00% 125.948,76	33,33% 41.978,72	33,34% 41.991,32	33,33% 41.978,72
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00% 38.417,54	100,00% 38.417,54		
3.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 3.832,32		40,00% 1.532,93	60,00% 2.299,39
Porcentagem			38,46%	30,71%	30,83%
Custo			232.179,31	185.397,79	186.148,45
Porcentagem Acumulado			38,46%	69,17%	100,0%
Custo Acumulado			232.179,31	417.577,10	603.731,82