

2.1.10. Cronograma de realização das obras:

Descrição	TOTAL	MÊS0	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8
ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO	R\$464.427,61	R\$51.603,07	R\$51.603,07	R\$51.603,07	R\$51.603,07	R\$51.603,07	R\$51.603,07	R\$51.603,07	R\$51.603,07	R\$51.603,07
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$150.866,33	R\$16.762,93	R\$16.762,93	R\$16.762,93	R\$16.762,93	R\$16.762,93	R\$16.762,93	R\$16.762,93	R\$16.762,93	R\$16.762,93
ASSENTAMENTO DE REDES MND	R\$11.263.134,60	R\$-	R\$1.407.891,83	R\$1.407.891,83	R\$1.407.891,83	R\$1.407.891,83	R\$1.407.891,83	R\$1.407.891,83	R\$1.407.891,83	R\$1.407.891,83
ASSENTAMENTO DE REDES MÉTODO ESCAVADO	R\$144.434,25	R\$-	R\$18.054,28	R\$18.054,28	R\$18.054,28	R\$18.054,28	R\$18.054,28	R\$18.054,28	R\$18.054,28	R\$18.054,28
ENTRONCAMENTOS CORTES INTERLIGAÇÕES E SONDAGENS	R\$80.717,39	R\$-	R\$10.089,67	R\$10.089,67	R\$10.089,67	R\$10.089,67	R\$10.089,67	R\$10.089,67	R\$10.089,67	R\$10.089,67
INSTALAÇÕES DE RAMAIS	R\$60.976,66	R\$-	R\$7.622,08	R\$7.622,08	R\$7.622,08	R\$7.622,08	R\$7.622,08	R\$7.622,08	R\$7.622,08	R\$7.622,08
ESCAVAÇÃO DE SHAFTS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	R\$201.352,20	R\$-	R\$25.169,03	R\$25.169,03	R\$25.169,03	R\$25.169,03	R\$25.169,03	R\$25.169,03	R\$25.169,03	R\$25.169,03
INSTALAÇÃO DE PEÇAS ESPECIAIS	R\$85.989,72	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$85.989,72	R\$-	R\$-	R\$-
EXECUÇÃO DE CAIXAS DE REGISTRO E DE VENTOSAS E BLOCOS DE ANCORAGEM	R\$50.031,55	R\$-	R\$6.253,94	R\$6.253,94	R\$6.253,94	R\$6.253,94	R\$6.253,94	R\$6.253,94	R\$6.253,94	R\$6.253,94
FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R\$6.687.112,21	R\$-	R\$835.889,03	R\$835.889,03	R\$835.889,03	R\$835.889,03	R\$835.889,03	R\$835.889,03	R\$835.889,03	R\$835.889,03
		R\$68.365,99	R\$2.379.335,85	R\$2.379.335,85	R\$2.379.335,85	R\$2.379.335,85	R\$2.465.325,57	R\$2.379.335,85	R\$2.379.335,85	R\$2.379.335,85
		R\$68.365,99	R\$2.447.701,84	R\$4.827.037,70	R\$7.206.373,55	R\$9.585.709,40	R\$12.051.034,97	R\$14.430.370,82	R\$16.809.706,67	R\$19.189.042,52