

ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	KAUAN LUIS MATOS DA SILVA	19/08/2026 14:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Seleção de Fornecedor)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução integrada da recuperação das fachadas da Torre Duque de Caxias e implanta		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/08/2026 15:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Cortes, contingenciamento ou insuficiência de recursos orçamentários para suportar a contratação estimada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade ou postergação da contratação.					
2	Continuidade da degradação das fachadas e adiamento da implantação da infraestrutura permanente de ancoragem.					
3	Necessidade de reprogramação do planejamento da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a previsão da contratação no planejamento anual e a disponibilidade orçamentária antes da publicação do certame.	Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA				
P-02	Manter o valor estimado e a necessidade da contratação alinhados ao planejamento estratégico e orçamentário da Unidade.	Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de dotações ou suplementação de recursos dentro das possibilidades da Unidade Orçamentária.	Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA				
C-02	Reprogramar o cronograma da contratação, preservando o escopo técnico e os requisitos de segurança essenciais.	Responsáveis: EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica insuficiente ou incompatível com a necessidade	Definição incompleta do escopo integrado, dos requisitos de pintura, preparação das superfícies, sistema de ancoragem, ensaios, documentação técnica e critérios de aceitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de propostas que não atendam integralmente à necessidade da EsPCEx.					
2	Retrabalho, aditivos, controvérsias contratuais ou execução de solução tecnicamente inadequada.					
3	Comprometimento da segurança, da durabilidade do serviço e da padronização cromática institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no Termo de Referência todos os requisitos técnicos, normas aplicáveis, etapas executivas, materiais, critérios de equivalência, ensaios e documentação exigida.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA				

P-02	Submeter as especificações à revisão técnica da Seção de Projetos e da Prefeitura Militar antes da publicação.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-03	Definir critérios objetivos para aprovação de materiais, sistema de ancoragem, padrão cromático e recebimento dos serviços.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Corrigir e republicar os documentos do certame, quando a insuficiência for identificada antes da contratação.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA
C-02	Durante a execução, exigir a adequação das não conformidades às especificações, sem ônus adicional à Administração, adotando as medidas contratuais cabíveis.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora na elaboração, análise ou aprovação dos documentos de planejamento e na condução das fases de seleção do fornecedor, em razão da complexidade técnica do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Não atendimento da demanda no período planejado.					
2	Agravamento do estado de conservação das fachadas e postergação das medidas permanentes de segurança para trabalhos em altura.					
3	Redução da janela disponível para execução dentro das condições operacionais e climáticas adequadas.					

Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma interno para elaboração, revisão e aprovação dos documentos da contratação. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-02	Priorizar a análise dos documentos técnicos e manter acompanhamento periódico da tramitação do processo. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-03	Designar apoio suficiente à Equipe de Planejamento e ao Setor de Aquisições, Licitações e Contratos. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Ações de Contingência	
C-01	Repriorizar a tramitação do processo e reforçar temporariamente a equipe responsável pelas etapas pendentes.
C-02	Ajustar a programação da execução, observando os prazos legais e sem reduzir os requisitos técnicos, de qualidade e de segurança.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica-operacional	Análise insuficiente da qualificação técnica da licitante ou de eventual subcontratada, especialmente quanto a serviços em altura, recuperação de fachadas e sistemas permanentes de ancoragem.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Execução insegura ou em desacordo com as normas técnicas e de segurança.					
2	Atrasos, retrabalhos, baixa qualidade, abandono ou inexecução parcial/total do objeto.					
3	Risco de acidentes e prejuízos ao patrimônio público.					

Ações Preventivas	
P-01	Realizar a habilitação de forma criteriosa, verificando atestados de capacidade técnica, registros profissionais, CATs quando cabíveis e demais requisitos previstos no instrumento convocatório. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-02	Verificar a qualificação dos profissionais responsáveis, inclusive para NR-35, segurança do trabalho e responsabilidade técnica por projeto, instalação e execução. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-03	Quando houver subcontratação autorizada, conferir previamente a capacidade técnica e a regularidade da empresa subcontratada. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS

Ações de Contingência		
C-01	Acionar a garantia contratual e exigir a substituição de profissionais ou subcontratada que não atendam aos requisitos, quando juridicamente cabível.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-02	Avaliar a rescisão contratual e a convocação de licitante remanescente ou realização de novo procedimento, conforme a legislação aplicável.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-03	Instaurar processo administrativo para apuração de infrações e aplicação das sanções cabíveis.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no cumprimento do prazo de execução	Falhas de mobilização, atraso no fornecimento ou de materiais e equipamentos, deficiência de coordenação entre etapas, desempenho insuficiente da equipe, condições climáticas adversas ou problemas com subcontratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Descumprimento do prazo máximo de 30 dias corridos previsto para conclusão integral do objeto.
- 2 Interferência prolongada na rotina administrativa, militar e de ensino da EsPCEX.
- 3 Postergação do recebimento definitivo e dos benefícios esperados com a recuperação das fachadas e a implantação da ancoragem.

Ações Preventivas

P-01	Exigir cronograma físico-executivo detalhado, Plano Executivo dos Serviços e mobilização compatível com o prazo contratual.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-02	Realizar reunião de alinhamento antes do início e acompanhar sistematicamente o avanço das etapas críticas.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-03	Verificar previamente disponibilidade de materiais, equipamentos, profissionais qualificados e empresa subcontratada autorizada, quando houver.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Exigir plano de recuperação do cronograma, reforço de equipes e reprogramação segura das atividades.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-02	Reordenar etapas que possam ser executadas sem comprometer a segurança e a dependência técnica do sistema de ancoragem.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-03	Notificar formalmente a contratada e aplicar as medidas contratuais e sancionatórias cabíveis quando o atraso lhe for imputável.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acidente durante os trabalhos em altura ou queda de materiais	Descumprimento da NR-18, NR-35 e procedimentos de segurança; uso inadequado de EPI/EPC; falhas em APR, Plano de Resgate, inspeções, isolamento da área ou acompanhamento por profissional de Segurança do Trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Lesões graves ou morte de trabalhadores e terceiros.
- 2 Danos ao patrimônio, veículos, instalações ou usuários localizados no entorno da Torre.
- 3 Interrupção dos serviços, responsabilizações e comprometimento da rotina da Organização Militar.

Ações Preventivas

P-01	Aprovar previamente APR, Plano de Trabalho em Altura, Plano de Resgate, procedimentos operacionais e certificados de capacitação.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-02	Exigir acompanhamento permanente por Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho e inspeções diárias dos sistemas, cordas, conectores, EPI e EPC.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

P-03	Isolar e controlar as áreas na projeção das fachadas, restringindo a circulação durante atividades com risco de queda de materiais.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-04	Interromper imediatamente as atividades sempre que forem identificadas condições inseguras ou climáticas incompatíveis.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Acionar o Plano de Resgate e Emergência e prestar atendimento imediato aos envolvidos.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-02	Suspender a frente de serviço afetada, preservar a área e apurar as causas do evento.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-03	Exigir correção integral das condições inseguras e nova liberação formal antes da retomada das atividades.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não conformidade ou falha do sistema permanente	Erro de projeto ou memorial de cálculo, uso de dispositivos não certificados, instalação inadequada, falhas nos ensaios ou liberação do sistema sem comprovação de conformidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Risco de queda e acidente grave durante a execução e em futuras manutenções.					
2	Impossibilidade de iniciar ou continuar a recuperação e pintura das fachadas.					
3	Rejeição do sistema, retrabalho, atraso e comprometimento de infraestrutura permanente incorporada ao patrimônio público.					

Ações Preventivas		
P-01	Exigir projeto executivo, memorial de cálculo, ARTs, dispositivos certificados e profissionais legalmente habilitados.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-02	Acompanhar a instalação e exigir ensaios estáticos não destrutivos, inspeções técnicas, relatórios e certificados de conformidade.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-03	Proibir o início da pintura em altura antes da conclusão dos ensaios e da liberação do sistema pela fiscalização.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Interditar imediatamente os pontos ou o sistema não conforme e proibir sua utilização.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-02	Exigir reparo ou substituição dos componentes, repetição dos ensaios e nova certificação, sem ônus adicional para a Administração.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-03	Acionar a garantia contratual e aplicar as medidas cabíveis em caso de não regularização.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Materiais ou pintura em desacordo com as especificações e o padrão cromático	Emprego de materiais de baixa qualidade, preparação inadequada das superfícies, uso de tonalidades divergentes ou produto equivalente sem comprovação prévia de desempenho e fidelidade de cor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Redução da aderência, desempenho e vida útil do sistema de pintura.					
2	Diferenças perceptíveis de tonalidade e comprometimento da identidade visual e arquitetônica da EsPCEX.					
3	Necessidade de correções, repintura e retrabalho.					

Ações Preventivas	
P-01	Verificar a procedência e as especificações dos materiais antes da aplicação e impedir o uso de materiais não aprovados. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS

P-02	Aprovar previamente amostras, tonalidades e eventuais produtos equivalentes, verificando desempenho, acabamento e fidelidade cromática.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-03	Fiscalizar as etapas de lavagem, remoção, lixamento, tratamento de fissuras, regularização, fundo preparador e massa acrílica.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Recusar materiais ou serviços não conformes e exigir substituição, correção ou repintura sem ônus adicional.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-02	Condicionar o recebimento provisório e definitivo à correção das diferenças de acabamento, tonalidade ou desempenho identificadas.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Gestão inadequada de resíduos e impactos ambientais	Segregação, acondicionamento ou destinação incorreta de resíduos; desperdício de água; dispersão de poeira e resíduos; descarte irregular de embalagens, tintas, massas, solventes ou materiais removidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Contaminação do solo, redes de drenagem, áreas verdes ou demais espaços da EsPCEX.					
2	Interferência na rotina da Unidade, sujeira, ruído e exposição de usuários a resíduos e poeira.					
3	Possíveis responsabilizações e necessidade de limpeza ou remediação adicional.					

Ações Preventivas		
P-01	Exigir segregação na origem, acondicionamento adequado e destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-02	Proteger áreas adjacentes e redes de drenagem, controlar poeira e ruído e promover uso racional de água e energia.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-03	Acompanhar a limpeza das frentes de serviço e solicitar comprovação de destinação quando aplicável.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Ações de Contingência	
C-01	Suspender a atividade que estiver gerando impacto ambiental inadequado até a correção das condições. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-02	Exigir limpeza, recolhimento, acondicionamento e destinação correta dos resíduos, além da recuperação de eventual área afetada. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
C-03	Registrar a ocorrência e adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de reincidência ou descumprimento. Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Entrega incompleta da documentação técnica e impedimento do recebimento definitivo	Não apresentação ou apresentação incompleta de projeto executivo, memorial de cálculo, as built, ARTs, relatórios de ensaios, certificados, manuais, plano de inspeção/manutenção e termos de garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impossibilidade de realizar o recebimento definitivo do objeto.					
2	Prejuízo à rastreabilidade técnica, à segurança e ao planejamento de futuras inspeções e manutenções.					
3	Atraso no encerramento contratual e eventual liberação de pagamentos ou garantias.					

Ações Preventivas		
P-01	Utilizar checklist de documentação desde o início da execução e verificar a entrega dos documentos por etapa.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA, EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
P-02	Vincular a liberação do sistema de ancoragem, o recebimento dos serviços e o encerramento	Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE

contratual à entrega e aprovação da documentação exigida.

SANTANA, EVERTON PINHEIRO
DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS
MATOS DA SILVA

P-03 Conferir ARTs, relatórios, certificados e garantias antes da vistoria final.

Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE
SANTANA, EVERTON PINHEIRO
DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS
MATOS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Suspender o recebimento definitivo até a complementação e correção integral da documentação.

C-02 Notificar formalmente a contratada para regularização em prazo definido pela fiscalização.

C-03 Aplicar as medidas contratuais cabíveis e, se necessário, acionar a garantia de execução em caso de inadimplemento.

Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE
SANTANA, EVERTON PINHEIRO
DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS
MATOS DA SILVA

Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE
SANTANA, EVERTON PINHEIRO
DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS
MATOS DA SILVA

Responsáveis: LUIZ EDUARDO TRINDADE
SANTANA, EVERTON PINHEIRO
DE OLIVEIRA, KAUAN LUIS
MATOS DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA
Data: 16/10/2026 12:22:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA
Membro da comissão de contratação

KAUAN LUIS MATOS DA SILVA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 15:11:56.

Documento assinado digitalmente
EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA
Data: 16/10/2026 12:29:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação