

Memorando 6- 55.484/2025

De: Cleidson M. - SIURB - COO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/10/2025 às 10:51:04

Setores envolvidos:

SIURB, SIURB - SEP, SIURB - LAP, SEDUC - SEENG, SIURB - COO

Elaboração de PROJETO BÁSICO para Conclusão da Construção do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Heleno Cumaru no Município de Caruaru/PE

Segue Anexo E – Cronograma físico-financeiro

—
Cleidson Cavalcanti Cafe de Moura

Gerente 1

Anexos:

ANEXO_E_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO.pdf



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SIURB
CARUARU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU			MUNICÍPIO / UF CARUARU/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SITIO BREJO NOVO - CARUARU - PE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECONSTRUÇÃO CMEI HELENO CUMARU					
DATA BASE jun-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Recife / PE	OBJETO RECONSTRUÇÃO CMEI HELENO CUMARU			BDI 1 23.61%	BDI 2 15.28%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		846.011,94	Parcela (%) Parcela (R\$)	34,23% 289.622,42	38,91% 329.190,41	26,86% 227.199,11					
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	34,23% 289.622,42	73,14% 618.812,83	100,00% 846.011,94					
1.	RECONSTRUÇÃO CMEI HELENO CUMARU	846.011,94	Parcela (%)	40,00%	60,00%	26,86%					
			Acumulado (%)	34,23%	73,14%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	289.622,42	618.812,83	846.011,94					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.652,10	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%					
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	14.882,54	29.765,09	44.652,10					
1.2.	CANTEIRO	12.089,32	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%					
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.029,37	8.058,74	12.089,32					
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	581,47	Parcela (%)	50,00%		50,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	290,74	290,74	581,47					
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	427,00	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	427,00							
1.5.	ESTRUTURA	79.045,76	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	79.045,76							
1.6.	VEDAÇÕES	60.063,11	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	60.063,11							
1.7.	COBERTA E FORROS	130.883,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	130.883,90							
1.8.	ESQUADRIAS	59.589,72	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	59.589,72						
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	64.037,34	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	64.037,34						
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.477,48	Parcela (%)	0,00%	90,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	50.829,73	56.477,48					
1.11.	CLIMATIZAÇÃO	37.787,14	Parcela (%)	0,00%	80,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	80,00%	100,00%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			Acumulado (R\$)	0,00	30.229,71	37.787,14					
1.12.	REVESTIMENTOS DE PAREDE	85.007,91	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	42.503,96	85.007,91					
1.13.	REVESTIMENTOS DE PISO	85.950,34	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	42.975,17	85.950,34					
1.14.	REVESTIMENTO FORRO	20.112,86	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	20.112,86						
1.15.	GRANITOS	35.303,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	35.303,64					
1.16.	LOUÇAS E METAIS	21.241,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	21.241,44					
1.17.	PINTURA	39.954,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	39.954,03					
1.18.	COMBATE A INCÊNDIO	2.740,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.740,42					
1.19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.870,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.870,90					
1.20.	ACESSIBILIDADE	6.039,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.039,15					
1.21.	LIMPEZA FINAL	1.156,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.156,91					

Local

30 de setembro de 2025

Data

Nome: CLEIDSON CAVALCANTI CAFÉ DE MOU

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA-PE 181226017-2

ART/RRT:





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C574-B2C5-8570-40F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLEIDSON CAVALCANTI CAFE DE MOURA (CPF 058.XXX.XXX-27) em 20/10/2025 10:51:43

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/C574-B2C5-8570-40F5>