

Cronograma Físico e Financeiro

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Solicitante: | | | BDI Geral: | | Encargo Social Mensalista: | | Data: | |
| Secretaria de Saúde do Município de Petrolândia - PE | | | 22,12% | | 70,67% | | 22/04/2026 | |
| Obra: | | | | | | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF APOLÔNIO SALES | | | BDI Equipamentos: | | Encargo Social Horista: | | Revisão: | |
| | | | 13,84% | | 114,63% | | 0 | |
| Bancos: | | | | | Tipo Orçamento: | | Onerado | |
| SINAPI - 03/2026 - Pernambuco, SBC - 02/2026 - Pernambuco, ORSE - 02/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% | 17,89% | 16,90% | 19,05% | 16,61% | 16,83% | 12,72% |
| | | 19.642,02 | 3.513,96 | 3.319,50 | 3.741,80 | 3.262,54 | 3.305,75 | 2.498,46 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | | | |
| | | 11.008,21 | 11.008,21 | | | | | |
| 3 | DEMOLIÇÕES | 100,00% | 100,00% | | | | | |
| | | 10.312,42 | 10.312,42 | | | | | |
| 4 | FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA | 100,00% | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | 86.134,31 | 43.067,16 | 43.067,16 | | | | |
| 5 | ALVENARIA / REVESTIMENTO | 100,00% | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 10,00% | | |
| | | 84.116,58 | 16.823,32 | 33.646,63 | 25.234,97 | 8.411,66 | | |
| 6 | FORRO DE GESSO | 100,00% | | | | 100,00% | | |
| | | 11.950,61 | | | | 11.950,61 | | |
| 7 | PISOS | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% | | |
| | | 40.227,29 | | | 20.113,65 | 20.113,65 | | |
| 8 | PINTURA | 100,00% | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 34.853,55 | | | | | 17.426,78 | 17.426,78 |
| 9 | ESQUADRIAS | 100,00% | | | | | 80,00% | 20,00% |
| | | 65.572,92 | | | | | 52.458,34 | 13.114,58 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRASANITÁRIAS | 100,00% | | | 50,00% | | | 50,00% |
| | | 25.512,80 | | | 12.756,40 | | | 12.756,40 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% | | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | 13.820,08 | | | | 6.910,04 | 6.910,04 | |
| 12 | TELHADO | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% | | |
| | | 56.799,51 | | | 28.399,76 | 28.399,76 | | |
| 13 | CALÇADA EXTERNA | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | 4.386,58 | | | | | | 4.386,58 |
| 14 | FOSSA | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | 5.643,69 | | | | | | 5.643,69 |
| 15 | DIVERSOS | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | 4.420,99 | | | | | | 4.420,99 |
| Porcentagem | | | 17,86% | 16,87% | 19,02% | 16,66% | 16,88% | 12,7% |
| Custo | | | 84.725,05 | 80.033,28 | 90.246,57 | 79.048,24 | 80.100,90 | 60.247,48 |
| Porcentagem Acumulado | | | 17,86% | 34,73% | 53,75% | 70,42% | 87,3% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 84.725,05 | 164.758,33 | 255.004,90 | 334.053,14 | 414.154,04 | 474.401,56 |