

Cronograma Físico e Financeiro

Solicitante:	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Petrolândia - PE	22,12%	70,67%	03/06/2026
Obra:			
Reforma do Estádio Municipal Manoel Anísio da Mota – “O GALEGÃO”	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
	13,84%	114,63%	0
Bancos:		Tipo Orçamento:	Onerado

SINAPI - 04/2026 - Pernambuco; SICRO3 - 01/2026 - Pernambuco; ORSE - 03/2026 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços preliminares	100,00% 4.892,41	100,00% 4.892,41		
2	Pintura interna/externa	100,00% 144.554,59	20,00% 28.910,92	40,00% 57.821,84	40,00% 57.821,84
3	Forro de gesso	100,00% 9.252,48	100,00% 9.252,48		
4	Alvenaria / revestimento cerâmico	100,00% 18.116,54	50,00% 9.058,27	50,00% 9.058,27	
5	Instalações elétricas	100,00% 2.467,19		50,00% 1.233,60	50,00% 1.233,60
6	Instalações hidráulicas	100,00% 12.266,05		70,00% 8.586,24	30,00% 3.679,82
7	Piso	100,00% 61.074,17	30,00% 18.322,25	50,00% 30.537,09	20,00% 12.214,83
8	Recuperação de lajes	100,00% 2.377,45	100,00% 2.377,45		
9	Reparo em cobertura	100,00% 1.461,37	100,00% 1.461,37		
10	Esquadrias	100,00% 23.926,55			100,00% 23.926,55
11	DIVERSOS	100,00% 2.606,94			100,00% 2.606,94
Porcentagem			26,25%	37,89%	35,86%
Custo			R\$ 74.275,14	R\$ 107.237,02	R\$ 101.483,57
Porcentagem Acumulado			26,25%	64,14%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 74.275,14	R\$ 181.512,16	R\$ 282.995,74