



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ-PE												EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS DA ZONA URBANA E AGROVILA 04											
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE												UF: PERNAMBUCO											
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE																							

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DA ETAPA (R\$)	PERC. DA ETAPA (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.608,76	0,17%	100,00%	R\$ 2.608,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 30.116,03	2,02%	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84	8,33%	R\$ 2.509,84
3	RUA 12 - RUA PROJETADA	R\$ 72.090,13	4,83%	100,00%	R\$ 72.090,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	RUA 13 - RUA PROJETADA	R\$ 236.556,27	15,83%	15,00%	R\$ 35.481,44	50,00%	R\$ 118.276,14	35,00%	R\$ 62.794,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	RUA 14 - RUA PROJETADA	R\$ 43.780,08	2,93%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 30.646,08	30,00%	R\$ 13.134,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	RUA 15 - RUA PROJETADA	R\$ 39.083,47	2,62%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 39.083,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	RUA 16 - RUA PROJETADA	R\$ 112.293,87	7,52%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	55,00%	R\$ 61.761,63	45,00%	R\$ 50.532,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	RUA 17 - RUA PROJETADA (TRAVESSA DO ESTÁDIO)	R\$ 126.303,00	8,45%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 63.151,50	50,00%	R\$ 63.151,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	RUA 18 - RUA JOAQUIM DANTAS (ETAPA FINAL)	R\$ 51.064,51	3,42%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 51.064,51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	RUA 19 - AGROVILA 04	R\$ 561.715,81	37,80%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 112.343,16	20,00%	R\$ 112.343,16	20,00%	R\$ 112.343,16	20,00%	R\$ 112.343,16	20,00%	R\$ 112.343,16	20,00%	R\$ -
11	RUA 20 - RUA PROJETADA (TRAVESSA DOS ABILÓS)	R\$ 48.596,96	3,28%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 48.596,96
12	RUA 21 - RUA DO CONDOMÍNIO DE GALILEU DE ABRÃO (CONTINUAÇÃO)	R\$ 62.856,32	4,21%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 62.856,32
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 106.609,52	7,14%	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13	8,33%	R\$ 8.884,13

VALOR TOTAL (R\$)				R\$	1.494.078,75		100,00%																																
VALOR MENSAL EXCUTIDO (R\$)				8,14%	R\$	121.576,30	8,06%	R\$	126.672,10	8,36%	R\$	124.834,71	8,39%	R\$	125.373,08	8,37%	R\$	125.077,71	8,41%	R\$	125.600,08	8,28%	R\$	123.737,12	8,28%	R\$	123.737,12	8,28%	R\$	123.737,12	8,28%	R\$	123.737,12	8,25%	R\$	123.240,26			
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				8,14%	R\$	121.576,30	16,82%	R\$	251.248,39	25,17%	R\$	376.083,11	33,56%	R\$	501.456,19	41,50%	R\$	626.533,89	50,34%	R\$	752.143,87	58,62%	R\$	875.880,99	66,91%	R\$	999.618,12	75,19%	R\$	1.123.355,24	83,47%	R\$	1.247.092,36	91,75%	R\$	1.370.829,48	100,00%	R\$	1.494.078,75

Observações:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Local: OROCÓ-PE

Data: 25 DE SETEMBRO DE 2025

Responsável Técnico
Nome: JALDO CESAR ALVES BARROS
CREA: 18190362-6
ART: PE-2008105499