



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCO	EMPReendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS URBANAS
MUNICÍPIO: OROCO	UF: PERNAMBUCO
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE OROCO-PE	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DA ETAPA (R\$)	PERC. DA ETAPA (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.668,76	0,11%	8,70%	R\$ 226,96	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53	8,30%	R\$ 216,53
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 30.984,61	1,27%	8,70%	R\$ 2.695,66	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72	8,30%	R\$ 2.571,72
3	RUA 01	R\$ 348.282,15	14,31%	60,00%	R\$ 208.968,09	40,00%	R\$ 139.312,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	RUA 02	R\$ 177.980,77	7,31%	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 53.394,23	70,00%	R\$ 124.586,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	RUA 03	R\$ 187.244,31	7,69%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 56.173,29	70,00%	R\$ 131.071,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	RUA 04	R\$ 237.651,06	9,78%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 47.530,21	80,00%	R\$ 190.120,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	RUA 05	R\$ 37.371,00	1,54%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 37.371,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	RUA 06	R\$ 40.359,08	1,66%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 40.359,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	RUA 07	R\$ 242.246,84	9,95%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 121.122,92	80,00%	R\$ 121.122,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	RUA 08	R\$ 223.634,11	9,19%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 67.090,23	70,00%	R\$ 156.543,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	RUA 09	R\$ 191.174,30	7,85%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 38.234,86	80,00%	R\$ 152.939,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12	RUA 10	R\$ 333.683,06	13,71%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 33.368,31	60,00%	R\$ 200.209,84	30,00%	R\$ 100.104,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13	RUA 11	R\$ 160.466,72	6,59%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 80.233,36	50,00%	R\$ 80.233,36	0,00%	R\$ -
14	RUA 17	R\$ 55.161,08	2,27%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 55.161,08	0,00%	R\$ -
15	RUA 18	R\$ 58.796,71	2,42%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 58.796,71	0,00%	R\$ -
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 106.609,89	4,38%	8,70%	R\$ 9.275,06	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62	8,30%	R\$ 8.848,62
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 2.434.251,96	100,00%																								
VALOR MENSAL EXECUTADO (R\$)				9,09%	R\$ 221.165,78	8,39%	R\$ 204.343,16	7,90%	R\$ 192.396,71	7,82%	R\$ 190.238,10	8,29%	R\$ 201.757,72	8,65%	R\$ 210.490,37	8,21%	R\$ 199.850,02	8,48%	R\$ 206.415,61	8,13%	R\$ 197.944,61	8,70%	R\$ 211.846,71	7,89%	R\$ 191.975,15	8,46%	R\$ 205.828,02
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				9,09%	R\$ 221.165,78	17,48%	R\$ 425.508,94	25,38%	R\$ 617.905,65	33,20%	R\$ 808.143,75	41,49%	R\$ 1.009.901,46	50,13%	R\$ 1.220.391,83	58,34%	R\$ 1.420.241,86	66,82%	R\$ 1.626.657,46	74,96%	R\$ 1.824.602,08	83,66%	R\$ 2.036.448,79	91,54%	R\$ 2.228.423,94	100,00%	R\$ 2.434.251,96

Observações:

Local: OROCO-PE Data: 25 DE OUTUBRO DE 2025

Responsável Técnico
Nome: JOSE CESAR COSTA CAVALCANTE
CREA: 182143307-0
ART: PE20261501921