

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.													
LOCAL:		CAETÉS - PE													
ITEM	SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	39.757,80	39.757,80	39.757,80	39.757,80	39.757,80	39.757,80	39.757,80	39.757,80	39.757,80	39.757,80	39.757,80	39.757,80	477.093,64
		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	236.349,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.349,18
		%	100,00%												100,00%
3.0	VESTIÁRIOS / BANHEIRO COLETIVO E GUARITA / QUIOSQUES / AQUECIMENTO	R\$	-	264.737,79	264.737,79	264.737,79	-	-	-	-	-	-	264.737,79	264.737,79	1.323.688,96
		%		20,00%	20,00%	20,00%							20,00%	20,00%	100,00%
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA GERAL	R\$	-	-	115.304,77	115.304,77	76.869,85	76.869,85	-	-	-	-	-	-	384.349,24
		%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							100,00%
5.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAL	R\$	-	-	90.686,63	90.686,63	-	-	-	-	-	136.029,95	136.029,95	-	453.433,17
		%			20,00%	20,00%						30,00%	30,00%		100,00%
6.0	ARQUIBANCADAS	R\$	-	-	-	-	249.869,54	249.869,54	-	-	124.934,77	-	-	-	624.673,86
		%					40,00%	40,00%			20,00%				100,00%
7.0	CAMPO DE FUTEBOL	R\$	-	-	-	-	674.824,63	674.824,63	337.412,31	-	-	-	-	-	1.687.061,57
		%					40,00%	40,00%	20,00%						100,00%
8.0	QUADRA DE VÔLEI DE AREIA / FUTEBOL DE MESA	R\$	-	-	-	-	-	-	53.367,99	53.367,99	-	-	-	-	106.735,98
		%							50,00%	50,00%					100,00%
9.0	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$	-	-	-	-	-	-	233.074,96	233.074,96	-	-	-	-	466.149,91
		%							50,00%	50,00%					100,00%
10.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	-	-	-	-	-	-	139.169,77	278.339,54	278.339,54	-	-	-	695.848,84
		%							20,00%	40,00%	40,00%				100,00%
11.0	PLAYGROUND	R\$	-	-	-	-	-	-	70.195,75	-	-	46.797,16	-	-	116.992,91
		%							60,00%			40,00%			100,00%
12.0	PERGOLADOS	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	109.695,47	-	-	-	109.695,47
		%									100,00%				100,00%
13.0	FACHADA - PÓRTICO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.672,04	35.781,36	89.453,41	178.906,81
		%										30,00%	20,00%	50,00%	100,00%
14.0	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.123,15	-	-	185.123,15
		%										100,00%			100,00%
15.0	MURO DE ARRIMO / MURO	R\$	243.040,03	243.040,03	-	-	-	-	-	-	-	-	162.026,68	162.026,68	810.133,42
		%	30,00%	30,00%									20,00%	20,00%	100,00%
16.0	DIVERSOS	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.071,56	66.071,56
		%												100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$	519.147,01	547.535,62	510.487,00	510.487,00	1.041.321,82	1.041.321,82	872.978,58	604.540,28	552.727,58	461.380,11	638.333,59	622.047,24	7.922.307,67
		%	6,55	6,91	6,44	6,44	13,14	13,14	11,02	7,63	6,98	5,82	8,06	7,85	100,00