

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA
BANCOS:	SINAPI/PA 01/2026; SBC/PA 03/2026; SEOP 03/2026; SEINFRA/CE 028; SICRO 10/2025
LOCAL:	SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA
BDI SERV.:	24,76%
ENC. SOCIAIS:	119,42% HORISTA; 72,70% MENSALISTA; SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES								TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	94,43%								5,57%	100,00%
		R\$ 177.077,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.444,98	R\$ 187.522,02
2	FUNDAÇÃO	75%	25%								100,00%
		R\$ 357.659,48	R\$ 119.219,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476.879,30
3	VIGAS BALDRAMES		100,00%								100,00%
		R\$ -	R\$ 226.840,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.840,74
4	PILARES E ESCADAS		100,00%								100,00%
		R\$ -	R\$ 300.815,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.815,34
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			50%	50%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 467.965,53	R\$ 467.965,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 935.931,05
6	SUPERESTRUTURA			50,00%	50,00%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 320.130,58	R\$ 320.130,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640.261,16
7	PISO			23,00%				27,00%	50,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 124.957,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.689,24	R\$ 271.646,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 543.293,49
8	COBERTURA					50,00%	50,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257.038,82	R\$ 257.038,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 514.077,63
9	SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA					100,00%					100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.573,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.573,77
10	SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO									100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.185,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.185,95
11	SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA PLUVIAL								100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.421,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.421,85
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10,00%	20,00%	30,00%	30,00%		10,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.081,65	R\$ 96.163,29	R\$ 144.244,94	R\$ 144.244,94	R\$ 48.081,65	R\$ -	R\$ 480.816,47
13	REDE LÓGICA				10,00%	20,00%	30,00%	30,00%		10,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.539,11	R\$ 109.078,22	R\$ 163.617,33	R\$ 163.617,33	R\$ 54.539,11	R\$ -	R\$ 545.391,10
14	SPDA E MALHA DE ATERRAMENTO				10%	20,00%	30,00%	30,00%		10,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.228,98	R\$ 20.457,97	R\$ 30.686,95	R\$ 30.686,95	R\$ 10.228,98	R\$ -	R\$ 102.289,84
15	ESQUADRIAS					30,00%	45,00%	25,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.978,96	R\$ 133.468,44	R\$ 74.149,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.596,54
16	REVESTIMENTOS					30,00%	45,00%	25,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.174,56	R\$ 100.761,84	R\$ 55.978,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.915,19
17	PINTURA INTERNA							50,00%	50,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.297,19	R\$ 93.297,19	R\$ -	R\$ 186.594,37
18	PINTURA EXTERNA							50,00%	50,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.049,32	R\$ 48.049,32	R\$ -	R\$ 96.098,64
19	APARELHOS E METAIS								100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.649,06	R\$ -	R\$ 64.649,06
20	PRAÇA						50,00%	50,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.970,17	R\$ 53.970,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.940,34
21	COMBATE A INCÊNDIO					40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.914,65	R\$ 15.685,99	R\$ 15.685,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.286,62
22	EQUIPAMENTOS								100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.753,41	R\$ -	R\$ 77.753,41
23	SERVIÇOS FINAIS									100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.723,69	R\$ -	R\$ 27.723,69
24	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,00%	13,00%	15,00%	13,00%	13,00%	15,00%	13,00%	6,00%		100,00%
		R\$ 32.310,63	R\$ 35.003,19	R\$ 40.388,29	R\$ 35.003,19	R\$ 35.003,19	R\$ 40.388,29	R\$ 35.003,19	R\$ 16.155,32	R\$ -	R\$ 269.255,28
		R\$ 567.047,15	R\$ 681.879,09	R\$ 953.441,90	R\$ 935.949,03	R\$ 944.569,37	R\$ 1.086.552,01	R\$ 1.066.751,60	R\$ 450.922,70	R\$ -	R\$ 6.687.112,85
	TOTAL SIMPLES	8,48%	10,20%	14,26%	14,00%	14,13%	16,25%	15,95%	6,74%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 567.047,15	R\$ 1.248.926,24	R\$ 2.202.368,14	R\$ 3.138.317,18	R\$ 4.082.886,55	R\$ 5.169.438,55	R\$ 6.236.190,15	R\$ 6.687.112,85		
	% ACUMULADO	8,48%	18,68%	32,93%	46,93%	61,06%	77,30%	93,26%	100,00%		