



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA

LOCAL: JOSÉ E MARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 114.427,12	4,66%	16,67%	R\$ 19.071,19	16,67%	R\$ 19.071,19	16,67%	R\$ 19.071,19	16,67%	R\$ 19.071,19	16,67%	R\$ 19.071,19	16,67%	R\$ 19.071,19
2	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 11.994,32	0,49%	16,67%	R\$ 1.999,05	16,67%	R\$ 1.999,05	16,67%	R\$ 1.999,05	16,67%	R\$ 1.999,05	16,67%	R\$ 1.999,05	16,67%	R\$ 1.999,05
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 118.782,63	4,83%	100,00%	R\$ 118.782,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.331,40	0,05%	100,00%	R\$ 1.331,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 395.003,92	16,07%	50,00%	R\$ 197.501,96	50,00%	R\$ 197.501,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	FUNDAÇÃO	R\$ 47.571,36	1,94%		R\$ -	100,00%	R\$ 47.571,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	PÓRTICOS 1, 2 E 3	R\$ 21.607,28	0,88%		R\$ -	70,00%	R\$ 15.125,10	30,00%	R\$ 6.482,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	PALCO	R\$ 98.092,42	3,99%		R\$ -	40,00%	R\$ 39.236,97	40,00%	R\$ 39.236,97	20,00%	R\$ 19.618,48		R\$ -		R\$ -
9	PORTAL	R\$ 25.545,56	1,04%		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 25.545,56		R\$ -
10	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 54.906,64	2,23%		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 27.453,32	50,00%	R\$ 27.453,32		R\$ -		R\$ -
11	PAVIMENTOS	R\$ 780.496,90	31,76%		R\$ -	25,00%	R\$ 195.124,23	25,00%	R\$ 195.124,23	25,00%	R\$ 195.124,23	25,00%	R\$ 195.124,23		R\$ -
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 305.274,92	12,42%		R\$ -	20,00%	R\$ 61.054,98		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 122.109,97	40,00%	R\$ 122.109,97
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 18.571,26	0,76%		R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 18.571,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 87.194,14	3,55%		R\$ -	40,00%	R\$ 34.877,66	60,00%	R\$ 52.316,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	BANCOS	R\$ 58.320,00	2,37%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 58.320,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 95.948,90	3,90%		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 38.379,56	40,00%	R\$ 38.379,56	20,00%	R\$ 19.189,78		R\$ -
17	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 37.826,90	1,54%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 11.348,07	70,00%	R\$ 26.478,83
18	PAISAGISMO	R\$ 161.883,03	6,59%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 80.941,52	35,00%	R\$ 56.659,06	15,00%	R\$ 24.282,45
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.489,13	0,92%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 22.489,13
TOTAL (R\$)		R\$ 2.457.267,83	100,00%		R\$ 338.686,23		R\$ 611.562,49		R\$ 456.954,24		R\$ 382.587,34		R\$ 451.046,90		R\$ 216.430,62
FÍSICO MENSAL (R\$)					13,78%		24,89%		18,60%		15,57%		18,36%		8,81%
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)					R\$ 338.686,23		R\$ 950.248,72		R\$ 1.407.202,96		R\$ 1.789.790,30		R\$ 2.240.837,21		R\$ 2.457.267,83
FÍSICO ACUMULADO (%)					13,78%		38,67%		57,27%		72,84%		91,19%		100,00%



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6BDE-9DE6-CA15-F3C0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO (CPF 093.XXX.XXX-74) em 28/04/2026 08:57:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/6BDE-9DE6-CA15-F3C0>