

PETROLINA PREFEITURA																											
OBJETO:			IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.																								
LOCAL:			JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEARIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.																								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 366.782,28	4,93%	8,15%	R\$ 29.906,77	9,54%	R\$ 34.993,81	7,35%	R\$ 26.949,78	7,81%	R\$ 28.648,88	9,33%	R\$ 34.221,28	10,28%	R\$ 37.717,84	6,49%	R\$ 23.797,43	10,77%	R\$ 39.513,75	6,89%	R\$ 25.260,78	7,97%	R\$ 29.223,99	6,54%	R\$ 23.980,75	8,88%	R\$ 32.567,21
2	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 43.649,60	0,59%	8,15%	R\$ 3.559,11	9,54%	R\$ 4.164,50	7,35%	R\$ 3.207,21	7,81%	R\$ 3.409,41	9,33%	R\$ 4.072,57	10,28%	R\$ 4.488,68	6,49%	R\$ 2.832,06	10,77%	R\$ 4.702,41	6,89%	R\$ 3.006,21	7,97%	R\$ 3.477,85	6,54%	R\$ 2.853,87	8,88%	R\$ 3.875,72
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 491.710,26	6,61%	36,70%	R\$ 180.474,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	63,30%	R\$ 311.235,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 74.437,68	1,00%	90,38%	R\$ 67.280,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	9,62%	R\$ 7.157,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 657.115,95	8,83%	27,00%	R\$ 177.439,25	4,48%	R\$ 29.463,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	19,24%	R\$ 126.454,89	49,27%	R\$ 323.758,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	FUNDAÇÃO	R\$ 174.117,29	2,34%	28,47%	R\$ 49.568,96	39,86%	R\$ 69.397,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	6,38%	R\$ 11.107,54	25,30%	R\$ 44.042,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 337.832,34	4,54%		R\$ -	16,78%	R\$ 56.675,21	24,39%	R\$ 82.400,55		R\$ -	22,13%	R\$ 74.762,42		R\$ -		R\$ -	13,07%	R\$ 44.154,81	18,35%	R\$ 61.997,08	5,28%	R\$ 17.842,28		R\$ -		R\$ -
8	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 177.883,40	2,39%		R\$ -	38,50%	R\$ 68.484,08	25,67%	R\$ 45.656,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,23%	R\$ 7.528,30	16,22%	R\$ 28.860,31	15,38%	R\$ 27.354,65		R\$ -		R\$ -
9	QUADRAS	R\$ 505.226,48	6,79%		R\$ -		R\$ -	12,26%	R\$ 61.961,08	23,07%	R\$ 116.535,57	57,74%	R\$ 291.697,46	6,93%	R\$ 35.032,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	PAVIMENTOS	R\$ 1.944.625,50	26,14%		R\$ -	19,87%	R\$ 386.463,22	14,91%	R\$ 289.847,42	14,91%	R\$ 289.847,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -	11,23%	R\$ 218.342,67	18,96%	R\$ 368.737,80	17,80%	R\$ 346.088,63	2,33%	R\$ 45.298,35		R\$ -
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 939.863,57	12,64%	7,48%	R\$ 70.302,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -	12,47%	R\$ 117.171,10	29,92%	R\$ 281.210,65		R\$ -	7,52%	R\$ 70.676,87		R\$ -		R\$ -	15,82%	R\$ 148.672,29	26,79%	R\$ 251.830,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 43.055,39	0,58%	22,39%	R\$ 9.641,16	48,52%	R\$ 20.889,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -	3,73%	R\$ 1.606,86		R\$ -	24,09%	R\$ 10.372,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,27%	R\$ 545,91
13	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 242.382,38	3,26%	7,55%	R\$ 18.302,82	16,13%	R\$ 39.103,80	15,05%	R\$ 36.489,11	7,36%	R\$ 17.829,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -	18,87%	R\$ 45.730,03	18,87%	R\$ 45.730,03	16,17%	R\$ 39.197,17		R\$ -		R\$ -
14	MESAS E BANCOS	R\$ 337.437,52	4,54%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	24,58%	R\$ 82.940,39	24,58%	R\$ 82.940,39	4,24%	R\$ 14.308,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,23%	R\$ 68.271,60	18,76%	R\$ 63.291,15	7,61%	R\$ 25.685,76
15	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 419.601,14	5,64%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	9,95%	R\$ 41.755,92	17,10%	R\$ 71.748,60	22,71%	R\$ 95.275,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,05%	R\$ 42.164,31	20,10%	R\$ 84.328,62	20,10%	R\$ 84.328,62
16	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 154.662,88	2,08%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	11,22%	R\$ 17.355,20	32,19%	R\$ 49.790,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -	11,32%	R\$ 17.503,37	22,63%	R\$ 35.006,75	22,63%	R\$ 35.006,75
17	PAISAGISMO	R\$ 424.072,05	5,70%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	45,58%	R\$ 193.300,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	13,09%	R\$ 55.516,17	41,33%	R\$ 175.255,21
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 103.475,13	1,39%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,39%	R\$ 52.144,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -			49,61%	R\$ 51.331,02
TOTAL (R\$)		R\$ 7.437.930,84	100,00%	R\$ 606.475,59		R\$ 709.634,92		R\$ 546.511,20		R\$ 580.966,99		R\$ 693.969,01		R\$ 764.875,32		R\$ 482.584,99		R\$ 801.294,31		R\$ 512.260,20		R\$ 592.629,51		R\$ 486.302,60		R\$ 660.426,19	
FÍSICO MENSAL (R\$)				8,15%		9,54%		7,35%		7,81%		9,33%		10,28%		6,49%		10,77%		6,89%		7,97%		6,54%		8,88%	
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)				R\$ 606.475,59		R\$ 1.316.110,51		R\$ 1.862.621,70		R\$ 2.443.588,70		R\$ 3.137.557,71		R\$ 3.902.433,03		R\$ 4.385.018,02		R\$ 5.186.312,33		R\$ 5.698.572,54		R\$ 6.291.202,05		R\$ 6.777.504,65		R\$ 7.437.930,84	
FÍSICO ACUMULADO (%)				8,15%		17,69%		25,04%		32,85%		42,18%		52,47%		58,95%		69,73%		76,62%		84,58%		91,12%		100,00%	





OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.
LOCAL: JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12											
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 366.782,28	4,93%	8,15%	R\$ 29.906,77	9,54%	R\$ 34.993,81	7,35%	R\$ 26.949,78	7,81%	R\$ 28.648,88	9,33%	R\$ 34.221,28	10,28%	R\$ 37.717,84	6,49%	R\$ 23.797,43	10,77%	R\$ 39.513,75	6,89%	R\$ 25.260,78	7,97%	R\$ 29.223,99	6,54%	R\$ 23.980,75	8,88%	R\$ 32.567,21
2	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 43.649,60	0,59%	8,15%	R\$ 3.559,11	9,54%	R\$ 4.164,50	7,35%	R\$ 3.207,21	7,81%	R\$ 3.409,41	9,33%	R\$ 4.072,57	10,28%	R\$ 4.488,68	6,49%	R\$ 2.832,06	10,77%	R\$ 4.702,41	6,89%	R\$ 3.006,21	7,97%	R\$ 3.477,85	6,54%	R\$ 2.853,87	8,88%	R\$ 3.875,72
3	JARDIM SÃO PAULO								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 113.920,62	1,53%	100,00%	R\$ 113.920,62		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 147.975,95	1,99%	100,00%	R\$ 147.975,95		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.3	FUNDAÇÃO	R\$ 99.137,91	1,33%	50,00%	R\$ 49.568,96	50,00%	R\$ 49.568,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.4	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 149.524,84	2,01%		R\$ -	25,00%	R\$ 37.381,21	25,00%	R\$ 37.381,21	R\$ -	50,00%	R\$ 74.762,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 114.140,14	1,53%		R\$ -	60,00%	R\$ 68.484,08	40,00%	R\$ 45.656,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.6	QUADRAS	R\$ 350.323,79	4,71%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 70.064,76	70,00%	R\$ 245.226,65	10,00%	R\$ 35.032,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.7	PAVIMENTOS	R\$ 682.199,37	9,17%		R\$ -	40,00%	R\$ 272.879,75	30,00%	R\$ 204.659,81	30,00%	R\$ 204.659,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 303.513,52	4,08%	15,00%	R\$ 45.527,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00%	R\$ 75.878,38	60,00%	R\$ 182.108,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 21.193,38	0,28%	30,00%	R\$ 6.358,01	65,00%	R\$ 13.775,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00%	R\$ 1.059,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.10	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 59.431,37	0,80%		R\$ -	35,00%	R\$ 20.800,98	35,00%	R\$ 20.800,98	30,00%	R\$ 17.829,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.11	MESAS E BANCOS	R\$ 143.082,31	1,92%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	45,00%	R\$ 64.387,04	45,00%	R\$ 64.387,04	10,00%	R\$ 14.308,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 91.147,18	1,23%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 18.229,44	40,00%	R\$ 36.458,87	40,00%	R\$ 36.458,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.13	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 34.710,39	0,47%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 17.355,20	50,00%	R\$ 17.355,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.14	PAISAGISMO	R\$ 148.879,74	2,00%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 148.879,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
3.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 32.309,80	0,43%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 32.309,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4	QUATI				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 66.553,96	0,89%	100,00%	R\$ 66.553,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 67.280,28	0,90%	100,00%	R\$ 67.280,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 58.928,60	0,79%	50,00%	R\$ 29.463,30	50,00%	R\$ 29.463,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.4	FUNDAÇÃO	R\$ 19.828,86	0,27%		R\$ -	100,00%	R\$ 19.828,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.5	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 64.313,34	0,86%		R\$ -	30,00%	R\$ 19.294,00	70,00%	R\$ 45.019,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.6	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 154.902,69	2,08%		R\$ -	R\$ -	40,00%	R\$ 61.961,08	30,00%	R\$ 46.470,81	30,00%	R\$ 46.470,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.7	PAVIMENTOS	R\$ 283.958,68	3,82%		R\$ -	40,00%	R\$ 113.583,47	30,00%	R\$ 85.187,60	30,00%	R\$ 85.187,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 165.170,89	2,22%	15,00%	R\$ 24.775,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00%	R\$ 41.292,72	60,00%	R\$ 99.102,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 10.943,82	0,15%	30,00%	R\$ 3.283,15	65,00%	R\$ 7.113,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00%	R\$ 547,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.10	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 52.293,77	0,70%	35,00%	R\$ 18.302,82	35,00%	R\$ 18.302,82	30,00%	R\$ 15.688,13		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.11	MESAS E BANCOS	R\$ 37.106,70	0,50%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 18.553,35	50,00%	R\$ 18.553,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 117.632,42	1,58%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 23.526,48	30,00%	R\$ 35.289,73	50,00%	R\$ 58.816,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.13	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 32.435,62	0,44%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 32.435,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.14	PAISAGISMO	R\$ 44.420,93	0,60%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 44.420,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
4.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.834,31	0,27%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 19.834,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
5	PEDRINHAS				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 60.006,92	0,81%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 60.006,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 45.515,26	0,61%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 45.515,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
5.3	FUNDAÇÃO	R\$ 22.215,08	0,30%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 11.107,54	50,00%	R\$ 11.107,54	R\$ -	R\$ -											
5.4	COBERTURA	R\$ 88.309,61	1,19%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 44.154,81	50,00%	R\$ 44.154,81	R\$ -											
5.5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 15.056,59	0,20%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 7.528,30	30,00%	R\$ 4.516,98	20,00%	R\$ 3.011,32		R\$ -							
5.6	PAVIMENTOS	R\$ 226.491,76	3,05%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00%	R\$ 67.947,53	30,00%	R\$ 67.947,53	20,00%	R\$ 45.298,35	20,00%	R\$ 45.298,35		R\$ -						
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 154.387,49	2,08%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00%	R\$ 23.158,12	R\$ -	R\$ -	45,00%	R\$ 69.474,37	40,00%	R\$ 61.755,00		R\$ -						



OBJETO:		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.																
LOCAL:		JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.																
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12			
5.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 8.338,41	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	95,00%	R\$ 7.921,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00%	R\$ 416,92	
5.9	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 29.342,96	0,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,00%	R\$ 10.270,04	35,00%	R\$ 10.270,04	30,00%	R\$ 8.802,89	R\$ -	R\$ -
5.10	MESAS E BANCOS	R\$ 49.804,55	0,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00%	R\$ 19.921,82	30,00%	R\$ 14.941,37	30,00%	R\$ 14.941,37
5.11	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 81.999,08	1,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 16.399,82	40,00%	R\$ 32.799,63	40,00%	R\$ 32.799,63
5.12	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 18.625,52	0,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 3.725,10	40,00%	R\$ 7.450,21	40,00%	R\$ 7.450,21
5.13	PAISAGISMO	R\$ 45.717,49	0,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 45.717,49		
5.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.876,99	0,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 21.876,99		
6	NOVA DESCOBERTA			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 251.228,76	3,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 251.228,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.157,40	0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 7.157,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 404.698,14	5,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 80.939,63	80,00%	R\$ 323.758,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.4	FUNDAÇÃO	R\$ 32.935,44	0,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 32.935,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.5	ESTRUTURA	R\$ 35.684,55	0,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 17.842,28	50,00%	R\$ 17.842,28	R\$ -	R\$ -
6.6	ALVENARIAS, COBERTURA E REVESTIMENTOS	R\$ 48.686,67	0,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 24.343,34	50,00%	R\$ 24.343,34	R\$ -
6.7	PAVIMENTOS	R\$ 751.975,69	10,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 150.395,14	40,00%	R\$ 300.790,28	40,00%	R\$ 300.790,28	R\$ -	R\$ -
6.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 316.791,67	4,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00%	R\$ 47.518,75	R\$ -	R\$ -	25,00%	R\$ 79.197,92	60,00%	R\$ 190.075,00
6.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 2.579,78	0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	95,00%	R\$ 2.450,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00%	R\$ 128,99	
6.10	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 101.314,28	1,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,00%	R\$ 35.460,00	35,00%	R\$ 35.460,00	30,00%	R\$ 30.394,28	R\$ -	R\$ -
6.11	MESAS E BANCOS	R\$ 107.443,96	1,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	45,00%	R\$ 48.349,78	45,00%	R\$ 48.349,78	10,00%	R\$ 10.744,40
6.12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 128.822,46	1,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 25.764,49	40,00%	R\$ 51.528,98	40,00%	R\$ 51.528,98
6.13	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 68.891,35	0,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 13.778,27	40,00%	R\$ 27.556,54	40,00%	R\$ 27.556,54
6.14	PAISAGISMO	R\$ 185.053,89	2,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00%	R\$ 55.516,17	70,00%	R\$ 129.537,72
6.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 29.454,03	0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 29.454,03	
TOTAL (R\$)		R\$ 7.437.930,84	100,00%	R\$ 606.475,59	R\$ 709.634,92	R\$ 546.511,20	R\$ 580.966,99	R\$ 693.969,01	R\$ 764.875,32	R\$ 482.584,99	R\$ 801.294,31	R\$ 512.260,20	R\$ 592.629,51	R\$ 486.302,60	R\$ 660.426,19			
FÍSICO MENSAL (R\$)				8,15%	9,54%	7,35%	7,81%	9,33%	10,28%	6,49%	10,77%	6,89%	7,97%	6,54%	8,88%			
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)				R\$ 606.475,59	R\$ 1.316.110,51	R\$ 1.862.621,70	R\$ 2.443.588,70	R\$ 3.137.557,71	R\$ 3.902.433,03	R\$ 4.385.018,02	R\$ 5.186.312,33	R\$ 5.698.572,54	R\$ 6.291.202,05	R\$ 6.777.504,65	R\$ 7.437.930,84			
FÍSICO ACUMULADO (%)				8,15%	17,69%	25,04%	32,85%	42,18%	52,47%	58,95%	69,73%	76,62%	84,58%	91,12%	100,00%			





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85F9-AE0D-1AE6-0497

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSALENIN LIMA DA SILVA (CPF 093.XXX.XXX-79) em 22/07/2026 15:39:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUAN MARCELO SOUZA OLIVEIRA (CPF 058.XXX.XXX-21) em 22/07/2026 15:41:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO (CPF 093.XXX.XXX-74) em 22/07/2026 15:41:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/85F9-AE0D-1AE6-0497>