

																											
OBJETO:		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.																									
LOCAL:		JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.																									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12												
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 366.782,28	4,92%	8,13%	R\$ 29.834,46	9,52%	R\$ 34.909,20	7,33%	R\$ 26.884,62	7,79%	R\$ 28.579,62	9,31%	R\$ 34.138,54	10,26%	R\$ 37.626,65	6,47%	R\$ 23.739,89	10,79%	R\$ 39.584,49	6,96%	R\$ 25.532,25	8,04%	R\$ 29.485,87	6,52%	R\$ 23.922,77	8,87%	R\$ 32.543,92
2	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 43.649,60	0,59%	8,13%	R\$ 3.550,51	9,52%	R\$ 4.154,43	7,33%	R\$ 3.199,45	7,79%	R\$ 3.401,17	9,31%	R\$ 4.062,72	10,26%	R\$ 4.477,83	6,47%	R\$ 2.825,21	10,79%	R\$ 4.710,82	6,96%	R\$ 3.038,51	8,04%	R\$ 3.509,02	6,52%	R\$ 2.846,97	8,87%	R\$ 3.872,95
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 491.710,26	6,60%	36,70%	R\$ 180.474,58		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	63,30%	R\$ 311.235,68		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 74.437,68	1,00%	90,38%	R\$ 67.280,28		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,62%	R\$ 7.157,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 657.115,95	8,81%	27,00%	R\$ 177.439,25	4,48%	R\$ 29.463,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	19,24%	R\$ 126.454,89	49,27%	R\$ 323.758,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	FUNDAÇÃO	R\$ 174.117,29	2,34%	28,47%	R\$ 49.568,96	39,86%	R\$ 69.397,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,38%	R\$ 11.107,54	25,30%	R\$ 44.042,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 337.832,34	4,53%		R\$ -	16,78%	R\$ 56.675,21	24,39%	R\$ 82.400,55	R\$ -	R\$ -	22,13%	R\$ 74.762,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,07%	R\$ 44.154,81	18,35%	R\$ 61.997,08	5,28%	R\$ 17.842,28		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 177.883,40	2,39%		R\$ -	38,50%	R\$ 68.484,08	25,67%	R\$ 45.656,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,23%	R\$ 7.528,30	16,22%	R\$ 28.860,31	15,38%	R\$ 27.354,65		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	QUADRAS	R\$ 505.226,48	6,78%		R\$ -		R\$ -	12,26%	R\$ 61.961,08	23,07%	R\$ 116.535,57	57,74%	R\$ 291.697,46	6,93%	R\$ 35.032,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10	PAVIMENTOS	R\$ 1.960.592,56	26,30%		R\$ -	19,71%	R\$ 386.463,22	14,78%	R\$ 289.847,42	14,78%	R\$ 289.847,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,30%	R\$ 221.536,08	19,13%	R\$ 375.124,63	17,98%	R\$ 352.475,45	2,31%	R\$ 45.298,35		R\$ -	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 939.863,57	12,61%	7,48%	R\$ 70.302,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,47%	R\$ 117.171,10	29,92%	R\$ 281.210,65	R\$ -	R\$ -	7,52%	R\$ 70.676,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,82%	R\$ 148.672,29	26,79%	R\$ 251.830,00	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 43.055,39	0,58%	22,39%	R\$ 9.641,16	48,52%	R\$ 20.889,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,73%	R\$ 1.606,86	R\$ -	R\$ -	24,08%	R\$ 10.372,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,27%	R\$ 545,91		
13	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 242.382,38	3,25%	7,55%	R\$ 18.302,82	16,13%	R\$ 39.103,80	15,05%	R\$ 36.489,11	7,36%	R\$ 17.829,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,87%	R\$ 45.730,03	18,87%	R\$ 45.730,03	16,17%	R\$ 39.197,17		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
14	MESAS E BANCOS	R\$ 337.437,52	4,53%		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	24,58%	R\$ 82.940,39	24,58%	R\$ 82.940,39	4,24%	R\$ 14.308,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,23%	R\$ 68.271,60	18,76%	R\$ 63.291,15	7,61%	R\$ 25.685,76	
15	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 419.601,14	5,63%		R\$ -		R\$ -	R\$ -	9,95%	R\$ 41.755,92	17,10%	R\$ 71.748,60	22,71%	R\$ 95.275,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,05%	R\$ 42.164,31	20,10%	R\$ 84.328,62	20,10%	R\$ 84.328,62	
16	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 154.662,88	2,07%		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,22%	R\$ 17.355,20	32,19%	R\$ 49.790,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,32%	R\$ 17.503,37	22,63%	R\$ 35.006,75	22,63%	R\$ 35.006,75	
17	PAISAGISMO	R\$ 424.072,05	5,69%		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	45,58%	R\$ 193.300,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	13,09%	R\$ 55.516,17	41,33%	R\$ 175.255,21	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 104.540,13	1,40%		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	49,88%	R\$ 52.144,11		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					50,12%	R\$ 52.396,02	
TOTAL (R\$)		R\$ 7.454.962,90	100,00%		R\$ 606.394,68		R\$ 709.540,24		R\$ 546.438,28		R\$ 580.889,49		R\$ 693.876,43		R\$ 764.773,27		R\$ 482.520,61		R\$ 804.566,87		R\$ 518.950,80		R\$ 599.309,38		R\$ 486.237,72		R\$ 661.465,13
FÍSICO MENSAL (R\$)					8,13%		9,52%		7,33%		7,79%		9,31%		10,26%		6,47%		10,79%		6,96%		8,04%		6,52%		8,87%
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)					R\$ 606.394,68		R\$ 1.315.934,92		R\$ 1.862.373,20		R\$ 2.443.262,69		R\$ 3.137.139,12		R\$ 3.901.912,39		R\$ 4.384.433,00		R\$ 5.168.999,87		R\$ 5.707.950,67		R\$ 6.307.260,05		R\$ 6.793.497,77		R\$ 7.454.962,90
FÍSICO ACUMULADO (%)					8,13%		17,65%		24,98%		32,77%		42,08%		52,34%		58,81%		69,60%		76,57%		84,60%		91,13%		100,00%



OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.
LOCAL:	JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 366.782,28	4,92%	8,13%	R\$ 29.834,46	9,52%	R\$ 34.909,20	7,33%	R\$ 26.884,62	7,79%	R\$ 28.579,62	9,31%	R\$ 34.138,54	10,26%	R\$ 37.626,65	6,47%	R\$ 23.739,89	10,79%	R\$ 39.584,49	6,96%	R\$ 25.532,25	8,04%	R\$ 29.485,87	6,52%	R\$ 23.922,77	8,87%	R\$ 32.543,92
2	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 43.649,60	0,59%	8,13%	R\$ 3.550,51	9,52%	R\$ 4.154,43	7,33%	R\$ 3.199,45	7,79%	R\$ 3.401,17	9,31%	R\$ 4.062,72	10,26%	R\$ 4.477,83	6,47%	R\$ 2.825,21	10,79%	R\$ 4.710,82	6,96%	R\$ 3.038,51	8,04%	R\$ 3.509,02	6,52%	R\$ 2.846,97	8,87%	R\$ 3.872,95
3	JARDIM SÃO PAULO										R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 113.920,62	1,53%	100,00%	R\$ 113.920,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 147.975,95	1,98%	100,00%	R\$ 147.975,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.3	FUNDAÇÃO	R\$ 99.137,91	1,33%	50,00%	R\$ 49.568,96	50,00%	R\$ 49.568,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.4	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 149.524,84	2,01%		R\$ -	25,00%	R\$ 37.381,21	25,00%	R\$ 37.381,21		R\$ -	50,00%	R\$ 74.762,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 114.140,14	1,53%		R\$ -	60,00%	R\$ 68.484,08	40,00%	R\$ 45.656,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.6	QUADRAS	R\$ 350.323,79	4,70%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 70.064,76	70,00%	R\$ 245.226,65	10,00%	R\$ 35.032,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.7	PAVIMENTOS	R\$ 682.199,37	9,15%		R\$ -	40,00%	R\$ 272.879,75	30,00%	R\$ 204.659,81	30,00%	R\$ 204.659,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 303.513,52	4,07%	15,00%	R\$ 45.527,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 75.878,38	60,00%	R\$ 182.108,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 21.193,38	0,28%	30,00%	R\$ 6.358,01	65,00%	R\$ 13.775,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 1.059,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.10	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 59.431,37	0,80%		R\$ -	35,00%	R\$ 20.800,98	35,00%	R\$ 20.800,98	30,00%	R\$ 17.829,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.11	MESAS E BANCOS	R\$ 143.082,31	1,92%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	45,00%	R\$ 64.387,04	45,00%	R\$ 64.387,04	10,00%	R\$ 14.308,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 91.147,18	1,22%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 18.229,44	40,00%	R\$ 36.458,87	40,00%	R\$ 36.458,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.13	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 34.710,39	0,47%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 17.355,20	50,00%	R\$ 17.355,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.14	PAISAGISMO	R\$ 148.879,74	2,00%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 148.879,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 32.309,80	0,43%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 32.309,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	QUATI				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 66.553,96	0,89%	100,00%	R\$ 66.553,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 67.280,28	0,90%	100,00%	R\$ 67.280,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 58.926,60	0,79%	50,00%	R\$ 29.463,30	50,00%	R\$ 29.463,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.4	FUNDAÇÃO	R\$ 19.828,86	0,27%		R\$ -	100,00%	R\$ 19.828,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.5	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 64.313,34	0,86%		R\$ -	30,00%	R\$ 19.294,00	70,00%	R\$ 45.019,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.6	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 154.902,69	2,08%		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 61.961,08	30,00%	R\$ 46.470,81	30,00%	R\$ 46.470,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.7	PAVIMENTOS	R\$ 283.958,68	3,81%		R\$ -	40,00%	R\$ 113.583,47	30,00%	R\$ 85.187,60	30,00%	R\$ 85.187,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 165.170,89	2,22%	15,00%	R\$ 24.775,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 41.292,72	60,00%	R\$ 99.102,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 10.943,82	0,15%	30,00%	R\$ 3.283,15	65,00%	R\$ 7.113,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 547,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.10	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 52.293,77	0,70%	35,00%	R\$ 18.302,82	35,00%	R\$ 18.302,82	30,00%	R\$ 15.688,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.11	MESAS E BANCOS	R\$ 37.106,70	0,50%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 18.553,35	50,00%	R\$ 18.553,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 117.632,42	1,58%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 23.526,48	30,00%	R\$ 35.289,73	50,00%	R\$ 58.816,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.13	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 32.435,62	0,44%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 32.435,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.14	PAISAGISMO	R\$ 44.420,93	0,60%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 44.420,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.834,31	0,27%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 19.834,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	PEDRINHAS				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 60.006,92	0,80%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 60.006,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 45.515,26	0,61%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 45.515,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.3	FUNDAÇÃO	R\$ 22.215,08	0,30%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 11.107,54	50,00%	R\$ 11.107,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.4	COBERTURA	R\$ 88.309,61	1,18%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 44.154,81	50,00%	R\$ 44.154,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 15.056,59	0,20%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.528,30	30,00%	R\$ 4.516,98	20,00%	R\$ 3.011,32		R\$ -
5.6	PAVIMENTOS	R\$ 226.491,76	3,04%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 67.947,53	30,00%	R\$ 67.947,53	20,00%	R\$ 45.298,35	20,00%	R\$ 45.298,35		R\$ -
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 154.387,49	2,07%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 23.158,12		R\$ -		R\$ -	45,00%	R\$ 69.474,37	40,00%	R\$ 61.755,00





OBJETO:		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA PE.																			
LOCAL:		JARDIM SÃO PAULO, QUATI, BALNEÁRIO DE PEDRINHAS E NOVA DESCOBERTA.																			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12						
5.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 8.338,41	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	95,00%	R\$ 7.921,49	R\$ -	R\$ -	5,00%	R\$ 416,92					
5.9	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 29.342,96	0,39%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,00%	R\$ 10.270,04	35,00%	R\$ 10.270,04	30,00%	R\$ 8.802,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
5.10	MESAS E BANCOS	R\$ 49.804,55	0,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00%	R\$ 19.921,82	30,00%	R\$ 14.941,37	30,00%	R\$ 14.941,37	R\$ -		
5.11	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 81.999,08	1,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 16.399,82	40,00%	R\$ 32.799,63	40,00%	R\$ 32.799,63	R\$ -		
5.12	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 18.625,52	0,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 3.725,10	40,00%	R\$ 7.450,21	40,00%	R\$ 7.450,21	R\$ -		
5.13	PAISAGISMO	R\$ 45.717,49	0,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 45.717,49					
5.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.876,99	0,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 21.876,99					
6	NOVA DESCOBERTA			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 251.228,76	3,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 251.228,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.157,40	0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 7.157,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 404.698,14	5,43%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 80.939,63	80,00%	R\$ 323.758,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.4	FUNDAÇÃO	R\$ 32.935,44	0,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 32.935,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.5	ESTRUTURA	R\$ 35.684,55	0,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 17.842,28	50,00%	R\$ 17.842,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.6	ALVENARIAS, COBERTURA E REVESTIMENTOS	R\$ 48.686,67	0,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 24.343,34	50,00%	R\$ 24.343,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.7	PAVIMENTOS	R\$ 767.942,75	10,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 153.588,55	40,00%	R\$ 307.177,10	40,00%	R\$ 307.177,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 316.791,67	4,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00%	R\$ 47.518,75	R\$ -	R\$ -	25,00%	R\$ 79.197,92	60,00%	R\$ 190.075,00	R\$ -		
6.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO	R\$ 2.579,78	0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	95,00%	R\$ 2.450,79	R\$ -	R\$ -	5,00%	R\$ 128,99					
6.10	DRENAGEM E CANTEIROS	R\$ 101.314,28	1,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,00%	R\$ 35.460,00	35,00%	R\$ 35.460,00	30,00%	R\$ 30.394,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.11	MESAS E BANCOS	R\$ 107.443,96	1,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	45,00%	R\$ 48.349,78	45,00%	R\$ 48.349,78	10,00%	R\$ 10.744,40	R\$ -		
6.12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND	R\$ 128.822,46	1,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 25.764,49	40,00%	R\$ 51.528,98	40,00%	R\$ 51.528,98	R\$ -		
6.13	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 68.891,35	0,92%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 13.778,27	40,00%	R\$ 27.556,54	40,00%	R\$ 27.556,54	R\$ -		
6.14	PAISAGISMO	R\$ 185.053,89	2,48%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00%	R\$ 55.516,17	70,00%	R\$ 129.537,72	R\$ -		
6.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.519,03	0,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 30.519,03					
TOTAL (R\$)		R\$ 7.454.962,90	100,00%	R\$ 606.394,68	R\$ 709.540,24	R\$ 546.438,28	R\$ 580.889,49	R\$ 693.876,43	R\$ 764.773,27	R\$ 482.520,61	R\$ 804.566,87	R\$ 518.950,80	R\$ 599.309,38	R\$ 486.237,72	R\$ 661.465,13						
FÍSICO MENSAL (R\$)				8,13%	9,52%	7,33%	7,79%	9,31%	10,26%	6,47%	10,79%	6,96%	8,04%	6,52%	8,87%						
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)				R\$ 606.394,68	R\$ 1.315.934,92	R\$ 1.862.373,20	R\$ 2.443.262,69	R\$ 3.137.139,12	R\$ 3.901.912,39	R\$ 4.384.433,00	R\$ 5.188.999,87	R\$ 5.707.950,67	R\$ 6.307.260,05	R\$ 6.793.497,77	R\$ 7.454.962,90						
FÍSICO ACUMULADO (%)				8,13%	17,65%	24,98%	32,77%	42,08%	52,34%	58,81%	69,60%	76,57%	84,60%	91,13%	100,00%						





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A4A8-D814-FE41-42CC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RUAN MARCELO SOUZA OLIVEIRA (CPF 058.XXX.XXX-21) em 02/07/2026 11:53:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROSALENIN LIMA DA SILVA (CPF 093.XXX.XXX-79) em 02/07/2026 11:58:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO (CPF 093.XXX.XXX-74) em 02/07/2026 13:40:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/A4A8-D814-FE41-42CC>