

OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE (UNIDADE DOM AVELAR E UNIDADE QUATI)
LOCAL:	DOM AVELAR E QUATI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.432,89	5,75%	12,50%	R\$ 6.929,11	12,50%	R\$ 6.929,11	12,50%	R\$ 6.929,11	12,50%	R\$ 6.929,11	12,50%	R\$ 6.929,11	12,50%	R\$ 6.929,11	12,50%	R\$ 6.929,11	12,50%	R\$ 6.929,11
2	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 20.750,96	2,15%	12,50%	R\$ 2.593,87	12,50%	R\$ 2.593,87	12,50%	R\$ 2.593,87	12,50%	R\$ 2.593,87	12,50%	R\$ 2.593,87	12,50%	R\$ 2.593,87	12,50%	R\$ 2.593,87	12,50%	R\$ 2.593,87
3	ECOPONTO - DOM AVELAR																		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.252,61	4,28%	100,00%	R\$ 41.252,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 28.495,85	2,96%	60,00%	R\$ 17.097,51	20,00%	R\$ 5.699,17	20,00%	R\$ 5.699,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.3	ESTRUTURAS	R\$ 162.589,09	16,86%	20,00%	R\$ 32.517,82	60,00%	R\$ 97.553,45	20,00%	R\$ 32.517,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.4	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 38.852,00	4,03%	20,00%	R\$ 7.770,40		R\$ -	50,00%	R\$ 19.426,00	30,00%	R\$ 11.655,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.5	COBERTURAS	R\$ 16.166,49	1,68%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 16.166,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.6	FORRO	R\$ 1.762,35	0,18%		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 1.409,88	20,00%	R\$ 352,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.7	PISOS	R\$ 44.484,12	4,61%		R\$ -	10,00%	R\$ 4.448,41	40,00%	R\$ 17.793,65	50,00%	R\$ 22.242,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.212,50	2,51%		R\$ -	20,00%	R\$ 4.842,50	30,00%	R\$ 7.263,75	50,00%	R\$ 12.106,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 9.361,16	0,97%	20,00%	R\$ 1.872,23	20,00%	R\$ 1.872,23	35,00%	R\$ 3.276,41	25,00%	R\$ 2.340,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.10	ESQUADRIAS, PORTÕES E ALAMBRADOS	R\$ 32.948,81	3,42%		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 3.294,88	90,00%	R\$ 29.653,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.11	MARMORARIA	R\$ 3.025,11	0,31%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.025,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.12	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 4.286,96	0,44%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.286,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.13	PAISAGISMO	R\$ 4.223,54	0,44%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.223,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.311,52	0,45%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.311,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	ECOPONTO - QUATI																		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.595,57	4,42%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 42.595,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 72.433,41	7,51%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 43.460,05	20,00%	R\$ 14.486,68	20,00%	R\$ 14.486,68		R\$ -
4.3	ESTRUTURAS	R\$ 169.743,32	17,61%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 33.948,66	60,00%	R\$ 101.845,99	20,00%	R\$ 33.948,66		R\$ -
4.4	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 39.257,92	4,07%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 7.851,58		R\$ -	40,00%	R\$ 15.703,17	40,00%	R\$ 15.703,17
4.5	COBERTURAS	R\$ 16.124,97	1,67%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 16.124,97		R\$ -
4.6	FORRO	R\$ 1.762,35	0,18%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 1.409,88	20,00%	R\$ 352,47
4.7	PISOS	R\$ 46.669,43	4,84%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 4.666,94	35,00%	R\$ 16.334,30	55,00%	R\$ 25.668,19
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.212,50	2,51%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 4.842,50	30,00%	R\$ 7.263,75	50,00%	R\$ 12.106,25
4.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 9.361,16	0,97%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 1.872,23	20,00%	R\$ 1.872,23	35,00%	R\$ 3.276,41	25,00%	R\$ 2.340,29
4.10	ESQUADRIAS, PORTÕES E ALAMBRADOS	R\$ 33.214,68	3,45%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 3.321,47	90,00%	R\$ 29.893,21
4.11	MARMORARIA	R\$ 3.025,11	0,31%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.025,11
4.12	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 3.396,75	0,35%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.396,75
4.13	PAISAGISMO	R\$ 5.582,05	0,58%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.582,05

4.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.578,38	0,47%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.578,38		
TOTAL (R\$)		R\$ 964.113,56	100,00%	R\$ 110.033,55		R\$ 123.938,75		R\$ 116.371,02		R\$ 103.720,71		R\$ 139.251,08		R\$ 137.237,33		R\$ 121.392,27		R\$ 112.168,85	
FÍSICO MENSAL (R\$)				11,41%		12,86%		12,07%		10,76%		14,44%		14,23%		12,59%		11,63%	
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)				R\$ 110.033,55		R\$ 233.972,30		R\$ 350.343,32		R\$ 454.064,04		R\$ 593.315,11		R\$ 730.552,44		R\$ 851.944,71		R\$ 964.113,56	
FÍSICO ACUMULADO (%)				11,41%		24,27%		36,34%		47,10%		61,54%		75,77%		88,37%		100,00%	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 896B-DA16-D51B-5ED8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO (CPF 093.XXX.XXX-74) em 23/09/2026 14:16:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/896B-DA16-D51B-5ED8>