

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESF RIO DAS PEDRAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		MÊS 04 - 120 DIAS		MÊS 05 - 150 DIAS		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 102.571,15	20,00%	R\$ 20.514,23	20,00%	R\$ 20.514,23	20,00%	R\$ 20.514,23	20,00%	R\$ 20.514,23	20,00%	R\$ 20.514,23	100,00%	R\$ 102.571,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 68.318,31	100,00%	R\$ 68.318,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 68.318,31
3	FUNDAÇÕES	R\$ 74.991,28	100,00%	R\$ 74.991,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 74.991,28
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 135.691,10	50,00%	R\$ 67.845,55	50,00%	R\$ 67.845,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 135.691,10
5	COBERTURA	R\$ 209.772,61		R\$ -	50,00%	R\$ 104.886,31	50,00%	R\$ 104.886,30		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 209.772,61
6	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E VEDAÇÕES	R\$ 83.310,93		R\$ -	50,00%	R\$ 41.655,47	50,00%	R\$ 41.655,46		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 83.310,93
7	FORROS	R\$ 22.954,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 22.954,64		R\$ -	100,00%	R\$ 22.954,64
8	ESQUADRIAS	R\$ 73.403,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 73.403,80		R\$ -	100,00%	R\$ 73.403,80
9	PISOS	R\$ 36.862,34		R\$ -	25,00%	R\$ 9.215,59	25,00%	R\$ 9.215,58	50,00%	R\$ 18.431,17		R\$ -	100,00%	R\$ 36.862,34
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 89.906,21		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 22.476,55	50,00%	R\$ 44.953,11	25,00%	R\$ 22.476,55	100,00%	R\$ 89.906,21
11	PINTURA	R\$ 105.417,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 52.708,74	50,00%	R\$ 52.708,74	100,00%	R\$ 105.417,48
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 147.778,36		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 73.889,18	25,00%	R\$ 36.944,59	25,00%	R\$ 36.944,59	100,00%	R\$ 147.778,36
13	ÁGUA FRIA	R\$ 13.069,69		R\$ -	25,00%	R\$ 3.267,42	50,00%	R\$ 6.534,84	25,00%	R\$ 3.267,42		R\$ -	100,00%	R\$ 13.069,68
14	ESGOTO E VENTILAÇÃO	R\$ 43.607,95		R\$ -	25,00%	R\$ 10.901,99	50,00%	R\$ 21.803,97	25,00%	R\$ 10.901,99		R\$ -	100,00%	R\$ 43.607,95
15	PLUVIAL	R\$ 15.607,19		R\$ -	25,00%	R\$ 3.901,80	50,00%	R\$ 7.803,59	25,00%	R\$ 3.901,80		R\$ -	100,00%	R\$ 15.607,19
16	SPDA	R\$ 44.597,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 44.597,43	100,00%	R\$ 44.597,43
17	PCI	R\$ 2.735,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.735,80	100,00%	R\$ 2.735,80
18	LOUÇAS E METAIS	R\$ 69.338,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 69.338,91	100,00%	R\$ 69.338,91
19	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 2.490,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.490,29	100,00%	R\$ 2.490,29
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.964,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.964,76	100,00%	R\$ 12.964,76
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.529,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.529,83	100,00%	R\$ 1.529,83
TOTAL		R\$ 1.356.920,05	17,07%	R\$ 231.669,37	19,32%	R\$ 262.188,36	22,76%	R\$ 308.779,70	21,22%	R\$ 287.981,49	19,63%	R\$ 266.301,13	TOTAL	VALOR TOTAL
ACUMULADO			17,07%	R\$ 231.669,37	36,39%	R\$ 493.857,73	59,15%	R\$ 802.637,43	80,37%	R\$ 1.090.618,92	100,00%	R\$ 1.356.920,05	100,00%	R\$ 1.356.920,05

FELIPE BOGONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 223.655-5

