

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESF CIDADE ALTA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS												ACUMULADO	
			MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		MÊS 04 - 120 DIAS		MÊS 05 - 150 DIAS		MÊS 06 - 180 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 34.965,94	100,00%	R\$ 34.965,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 34.965,94
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 102.571,15		R\$ -	20,00%	R\$ 20.514,23	20,00%	R\$ 20.514,23	20,00%	R\$ 20.514,23	20,00%	R\$ 20.514,23	20,00%	R\$ 20.514,23	100,00	R\$ 102.571,15
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.056,88		R\$ -	100,00%	R\$ 37.056,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 37.056,88
4	FUNDAÇÕES	R\$ 49.152,32		R\$ -	100,00%	R\$ 49.152,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 49.152,32
5	SUPRAESTRUTURA	R\$ 230.460,00		R\$ -	50,00%	R\$ 115.230,00	50,00%	R\$ 115.230,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 230.460,00
6	COBERTURA	R\$ 110.724,26		R\$ -	25,00%	R\$ 27.681,07	75,00%	R\$ 83.043,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 110.724,27
7	ALVENARIA, FECHAMENTOS E VEDAÇÕES	R\$ 160.903,60		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 80.451,80	50,00%	R\$ 80.451,80		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 160.903,60
8	FORROS	R\$ 23.307,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 11.653,54	50,00%	R\$ 11.653,54		R\$ -	100,00	R\$ 23.307,08
9	ESQUADRIAS	R\$ 68.181,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 34.090,81	50,00%	R\$ 34.090,80		R\$ -	100,00	R\$ 68.181,61
10	PISOS	R\$ 46.008,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 23.004,18	50,00%	R\$ 23.004,17		R\$ -	100,00	R\$ 46.008,35
11	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 17.268,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 8.634,01	50,00%	R\$ 8.634,01		R\$ -	100,00	R\$ 17.268,02
12	PINTURA	R\$ 61.957,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 30.978,76	50,00%	R\$ 30.978,77	100,00	R\$ 61.957,53
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 172.913,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 69.165,42	40,00%	R\$ 69.165,42	20,00%	R\$ 34.582,71	100,00	R\$ 172.913,55
14	ÁGUA FRIA	R\$ 14.206,84		R\$ -	20,00%	R\$ 2.841,37	20,00%	R\$ 2.841,37	20,00%	R\$ 2.841,37	20,00%	R\$ 2.841,36	20,00%	R\$ 2.841,37	100,00	R\$ 14.206,84
15	ESGOTO E VENTILAÇÃO	R\$ 45.721,36		R\$ -	20,00%	R\$ 9.144,27	20,00%	R\$ 9.144,27	20,00%	R\$ 9.144,27	20,00%	R\$ 9.144,27	20,00%	R\$ 9.144,27	100,00	R\$ 45.721,35
16	PLUVIAL	R\$ 17.234,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 8.617,05	50,00%	R\$ 8.617,05	100,00	R\$ 17.234,10
17	SPDA	R\$ 44.597,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 22.298,72	50,00%	R\$ 22.298,72	100,00	R\$ 44.597,44
18	PCI	R\$ 2.735,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.735,80	100,00	R\$ 2.735,80
19	LOUÇAS E METAIS	R\$ 64.712,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 64.712,34	100,00	R\$ 64.712,34
20	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 2.480,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.480,21	100,00	R\$ 2.480,21
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.555,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 10.555,38	100,00	R\$ 10.555,38
22	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.027,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.027,01	100,00	R\$ 1.027,01
TOTAL		R\$ 1.318.740,77	2,65%	R\$ 34.965,94	19,84%	R\$ 261.620,14	23,60%	R\$ 311.224,87	19,68%	R\$ 259.499,63	18,27%	R\$ 240.942,33	15,96%	R\$ 210.487,86	TOTAL	VALOR TOTAL
ACUMULADO			2,65%	R\$ 34.965,94	22,49%	R\$ 296.586,08	46,09%	R\$ 607.810,95	65,77%	R\$ 867.310,58	84,04%	R\$ 1.108.252,91	100,00%	R\$ 1.318.740,77	100,00%	R\$ 1.318.740,77

FELIPE BOGONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 223.655-5

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/05/2026 15:42:03.00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p41788460009ad>

