

OBRA / SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO DE NIQUELÂNDIA

ENDEREÇO: AV. BRASIL, SETOR ÁGUAS CLARAS, S/N, PARQUE AGROPECUARIO NIQUELANDIA-GO

MUNICÍPIO: NIQUELÂNDIA, GOIÁS

DATA: 30/ JUNHO/ 2025

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		TOTAL	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	GRUPO GERADOR TRIFÁSICO	R\$ 312.773,25	R\$ 125.109,30	40,00%	R\$ 125.109,30	40,00%	R\$ 62.554,65	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
2.0	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	R\$ 57.227,35	R\$ 22.890,94	40,00%	R\$ 11.445,47	20,00%	R\$ 22.890,94	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
3.0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PAINEL DE LIGAÇÃO	R\$ 9.427,89	R\$ -	0,00%	R\$ 3.771,16	40,00%	R\$ 5.656,73	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
4.0	ATERRAMENTO	R\$ 6.704,53	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.704,53	100,00%	R\$ -	0,00%	
5.0	TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO	R\$ 31,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31,17	100,00%	R\$ -	0,00%	
6.0	PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$ 33.016,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
7.0	LOGÍSTICA E FRETE	R\$ 828,93	R\$ 414,46	50,00%	R\$ 414,46	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
8.0	ACOMPANHAMENTO, TESTES E START UP	R\$ 11.358,61	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.358,61	100,00%	R\$ -	0,00%	

PREÇO TOTAL: R\$ 431.368,62 100,00%

SUB-TOTAL MENSAL:	R\$ 148.414,70	34,41%	R\$ 140.740,39	32,63%	R\$ 91.102,32	21,12%	R\$ 18.094,31	4,19%	R\$ -	0,00%
ACUMULADO:	R\$ 148.414,70	34,41%	R\$ 289.155,09	67,03%	R\$ 380.257,41	88,15%	R\$ 398.351,72	92,35%	R\$ 398.351,72	92,35%

RESPONSÁVEL T

**GOIÁS
DE NIQUELÂNDIA
2028**

-FINANCEIRO

MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MES 11		MES 12	
VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 9.905,07	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.905,07	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.206,76	40,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%

R\$ 9.905,07	2,30%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.905,07	2,30%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.206,76	3,06%
R\$ 408.256,79	94,64%	R\$ 408.256,79	94,64%	R\$ 408.256,79	94,64%	R\$ 408.256,79	94,64%	R\$ 418.161,86	96,94%	R\$ 418.161,86	96,94%	R\$ 418.161,86	96,94%	R\$ 431.368,62	100,00%

TÉCNICO