

PROJETO	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	10
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI - COMPLEXO DE LAZER, ESPORTE E CULTURA	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	VILA DO PAPEL - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE MAR 2024; SICRO/PE JAN 2024; COMPESA/PE DEZ 2023	DATA	14/05/2024
ENCARGOS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R06

R05
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	PESO (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 587.197,90	7,80 %	24.211,46	43.938,32	44.670,90	61.305,21	72.286,01	62.927,09	80.552,12	80.552,12	77.017,52	39.737,15
				4,12%	7,48%	7,61%	10,44%	12,31%	10,72%	13,72%	13,72%	13,12%	6,77%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 383.659,35	5,09 %	191.829,67	19.182,96	19.182,96	19.182,96	19.182,96	19.182,96	19.182,96	19.182,96	19.182,96	38.366,00
				50,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%
3.0	DRENAGEM	R\$ 314.878,99	4,18 %	94.463,69	188.927,39	31.487,91	-	-	-	-	-	-	-
				30,00%	60,00%	10,00%	-	-	-	-	-	-	-
4.0	EDIFICAÇÃO	R\$ 249.144,86	3,31 %	-	-	62.286,21	62.286,21	62.286,21	62.286,23	-	-	-	-
				-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	-
5.0	CENTRO ESPORTIVO	R\$ 1.038.157,82	13,79 %	-	311.447,34	415.263,12	311.447,36	-	-	-	-	-	-
				-	30,00%	40,00%	30,00%	-	-	-	-	-	-
6.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.106.664,84	14,70 %	-	-	-	331.999,45	442.665,93	331.999,46	-	-	-	-
				-	-	-	30,00%	40,00%	30,00%	-	-	-	-
7.0	PISOS	R\$ 1.653.128,18	21,95 %	-	-	-	-	330.625,63	330.625,63	330.625,63	330.625,63	330.625,66	-
				-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-
8.0	EQUIPAMENTOS	R\$ 646.933,77	8,59 %	-	-	-	-	-	-	194.080,13	194.080,13	194.080,13	64.693,38
				-	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
9.0	MOBILIÁRIO	R\$ 417.956,66	5,55 %	-	-	-	-	-	-	125.386,99	125.386,99	83.591,33	83.591,35
				-	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
10.0	PAISAGISMO	R\$ 721.247,22	9,58 %	-	-	-	-	-	-	180.311,80	180.311,80	180.311,80	180.311,82
				-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 411.670,07	5,47 %	-	-	-	-	-	-	102.917,51	102.917,51	102.917,51	102.917,54
				-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
CUSTO (R\$)				310.504,82	563.496,01	572.891,10	786.221,19	927.046,74	807.021,37	1.033.057,14	1.033.057,14	987.726,91	509.617,24
PORCENTAGEM (%)				4,12%	7,48%	7,61%	10,44%	12,31%	10,72%	13,72%	13,72%	13,12%	6,77%
CUSTO ACUMULADO (R\$)				310.504,82	874.000,83	1.446.891,93	2.233.113,12	3.160.159,86	3.967.181,23	5.000.238,37	6.033.295,51	7.021.022,42	7.530.639,66
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				4,12%	11,61%	19,21%	29,65%	41,96%	52,68%	66,40%	80,12%	93,23%	100,00%