

PROJETO	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	6
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI (REFORÇO ESTRUTURAL E PARQUE URBANO DO TÚNEL AUGUSTO LUCENA)	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BEIRA DO RIO - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE AGO 2025; SICRO/PE JUL 2025; COMPESA/PE 2024.2	DATA	03/10/2025
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R07

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	PESO (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 675.366,00	6,16 %	158.873,81	140.424,49	202.160,23	79.693,04	79.693,04	14.521,39
				23,52%	20,79%	29,93%	11,80%	11,80%	2,15%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.183.146,78	10,79 %	473.258,71	141.977,61	141.977,61	141.977,61	141.977,61	141.977,61
				40,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 16.189,28	0,15 %	8.094,64	-	-	-	-	8.094,64
				50,00%					50,00%
4.0	ACOMPANHAMENTO DE TERCEIRIZADOS	R\$ 658.507,56	6,00 %	65.850,76	131.701,51	131.701,51	131.701,51	131.701,51	65.850,76
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
5.0	REFORÇO ESTRUTURAL DO TÚNEL	R\$ 4.666.170,80	42,54 %	933.234,16	1.866.468,32	1.866.468,32	-	-	-
				20,00%	40,00%	40,00%			
6.0	PARQUE URBANO	R\$ 3.763.548,75	34,31 %	940.887,19	-	940.887,19	940.887,19	940.887,19	-
				25,00%		25,00%	25,00%	25,00%	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.391,08	0,05 %	-	-	-	-	-	5.391,08
									100,00%
8.0	INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO TÚNEL	R\$ 163.167,80	1,49 %	16.316,78	32.633,56	32.633,56	32.633,56	32.633,56	16.316,78
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
	CUSTO (R\$)			2.596.516,05	2.313.205,49	3.315.828,43	1.326.892,91	1.326.892,91	252.152,26
	PORCENTAGEM (%)			23,33%	20,78%	29,79%	11,92%	11,92%	2,27%
	CUSTO ACUMULADO (R\$)			2.596.516,05	4.909.721,54	8.225.549,97	9.552.442,88	10.879.335,79	11.131.488,05
	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)			23,33%	44,11%	73,89%	85,81%	97,73%	100,00%