



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR 04 DO PARQUE GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, LOCALIZADO NO ANTIGO AEROCUBE DO RECIFE, BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE
LOCAL:	TERRENO DO ANTIGO AEROCUBE - RUA TOMÉ GIBSON, S/N, PINA - RECIFE/PE
TABELAS:	SINAPI/PE (FEVEREIRO-2025) / DNIT SICRO (JANEIRO-2025)
DATA BASE:	março-25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.099.910,24	9,48%	16,96%	10,74%	20,50%	21,12%	15,61%	4,18%	1,41%
			R\$ 104.271,49	R\$ 186.544,78	R\$ 118.130,36	R\$ 225.481,60	R\$ 232.301,04	R\$ 171.695,99	R\$ 45.976,25	R\$ 15.508,73
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 829.647,71	20,00%	20,00%	12,00%	12,00%	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%
			R\$ 165.929,54	R\$ 165.929,54	R\$ 99.557,73	R\$ 99.557,73	R\$ 99.557,73	R\$ 66.371,82	R\$ 66.371,82	R\$ 66.371,82
3	TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO	R\$ 6.541.933,58	25,00%	40,00%	18,00%	17,00%				
			R\$ 1.635.483,40	R\$ 2.616.773,43	R\$ 1.177.548,04	R\$ 1.112.128,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	DRENAGEM	R\$ 1.586.611,11		16,00%	25,00%	36,00%	23,00%			
			R\$ 0,00	R\$ 253.857,78	R\$ 396.652,78	R\$ 571.180,00	R\$ 364.920,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 86.968,06			15,00%	45,00%	40,00%			
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.045,21	R\$ 39.135,63	R\$ 34.787,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	TELECOM	R\$ 19.560,21		35,00%	12,00%	18,00%	35,00%			
			R\$ 0,00	R\$ 6.846,07	R\$ 2.347,23	R\$ 3.520,84	R\$ 6.846,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PISOS E ACESSIBILIDADE	R\$ 3.757.026,71				22,00%	45,00%	30,00%	3,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 826.545,88	R\$ 1.690.662,02	R\$ 1.127.108,01	R\$ 112.710,80	R\$ 0,00
8	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 2.412.799,56				24,00%	30,00%	25,00%	17,00%	4,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.071,89	R\$ 723.839,87	R\$ 603.199,89	R\$ 410.175,93	R\$ 96.511,98
9	RESERVATÓRIOS (IRRIGAÇÃO, RETENÇÃO E PARQUE MOLHADO)	R\$ 865.083,61		16,00%	30,00%	12,00%	12,00%	30,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 138.413,38	R\$ 259.525,08	R\$ 103.810,03	R\$ 103.810,03	R\$ 259.525,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	GUARITA	R\$ 72.633,62				25,00%	33,00%	22,00%	20,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.158,41	R\$ 23.969,09	R\$ 15.979,40	R\$ 14.526,72	R\$ 0,00
11	CASTELO D'ÁGUA	R\$ 269.751,84		15,00%	15,00%	30,00%	30,00%	5,00%	5,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 40.462,78	R\$ 40.462,78	R\$ 80.925,55	R\$ 80.925,55	R\$ 13.487,59	R\$ 13.487,59	R\$ 0,00
12	BANHEIRO PÚBLICO	R\$ 389.404,31			5,00%	30,00%	25,00%	40,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.470,22	R\$ 116.821,29	R\$ 97.351,08	R\$ 155.761,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	IRRIGAÇÃO	R\$ 63.377,03			30,00%	65,00%	5,00%			
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.013,11	R\$ 41.195,07	R\$ 3.168,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	SAA	R\$ 22.772,83			50,00%	50,00%				
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.386,42	R\$ 11.386,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	FORTE, PARQUE MOLHADO E GRADIL	R\$ 1.213.911,12					50,00%	50,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 606.955,56	R\$ 606.955,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR 04 DO PARQUE GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, LOCALIZADO NO ANTIGO AEROCULUBE DO RECIFE, BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE
LOCAL:	TERRENO DO ANTIGO AEROCULUBE - RUA TOMÉ GIBSON, S/N, PINA - RECIFE/PE
TABELAS:	SINAPI/PE (FEVEREIRO-2025) / DNIT SICRO (JANEIRO-2025)
DATA BASE:	março-25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
16	LÂMINAS D'ÁGUA	R\$ 145.958,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	75,00%	25,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.469,05	R\$ 36.489,68
17	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E BRINQUEDOS	R\$ 582.966,10				50,00%	30,00%	20,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291.483,05	R\$ 174.889,83	R\$ 116.593,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 193.498,84							50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.749,42	R\$ 96.749,42
PRAZO DE EXECUÇÃO	8 MESES	R\$ 20.153.815,21	R\$ 1.905.684,43	R\$ 3.408.827,76	R\$ 2.157.138,94	R\$ 4.120.402,09	R\$ 4.243.984,51	R\$ 3.136.678,28	R\$ 869.467,57	R\$ 311.631,64
*OBS: O % DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MENSAL DEVERÁ SER MEDIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES			9,46%	16,91%	10,70%	20,44%	21,06%	15,56%	4,31%	1,55%
			R\$ 1.905.684,43	R\$ 5.314.512,18	R\$ 7.471.651,12	R\$ 11.592.053,21	R\$ 15.836.037,72	R\$ 18.972.716,00	R\$ 19.842.183,57	R\$ 20.153.815,21
			9,46%	26,37%	37,07%	57,52%	78,58%	94,14%	98,45%	100,00%