

RECIFE

SESAN

Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife

SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

ENGECON CONSULT

ENGENHARIA

PROJETO	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE							TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	6
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI - AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE LAZER, CULTURA E ESPORTE DA CIS VILA DO PAPEL							BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	VILA DO PAPEL - BAIRRO DE SÃO JOSÉ - RECIFE - PE							BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE JUN 2025; SICRO/PE ABR 2025; COMPESA/PE 2024.2							DATA	29/07/2025
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO							REVISÃO	R05
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	PESO (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 137.132,58	4,23 %	9.867,12	13.118,87	26.864,31	26.992,05	34.177,13	26.113,11
				7,20%	9,57%	19,59%	19,68%	24,92%	19,04%
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/SERVIÇOS PRELIMINARES E VIGILÂNCIA	R\$ 393.267,23	12,14 %	196.633,62	39.326,72	39.326,72	39.326,72	39.326,72	39.326,72
				50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 53.343,74	1,65 %	26.671,87	-	-	-	-	26.671,87
				50,00%					50,00%
4.0	DRENAGEM	R\$ 247.104,38	7,63 %		61.776,10	61.776,10	61.776,10	61.776,10	-
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 424.399,65	13,10 %		106.099,91	106.099,91	106.099,91	106.099,91	-
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 5.781,96	0,18 %	-			2.890,98	2.890,98	-
							50,00%	50,00%	
7.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 265.121,14	8,18 %	-				132.560,57	132.560,57
					30,00%	30,00%		50,00%	50,00%
8.0	URBANISMO GERAL	R\$ 1.244.307,94	38,40 %	-		311.076,99	311.076,99	311.076,99	311.076,99
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9.0	PAISAGISMO	R\$ 100.156,34	3,09 %	-	-	-	-	30.046,90	70.109,44
									30,00%
10.0	QUIOSQUES	R\$ 358.776,23	11,07 %	-	89.694,06	89.694,06	89.694,06	89.694,06	-
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.227,50	0,35 %	-	-	-	-	-	11.227,50
CUSTO (R\$)				233.172,60	310.015,66	634.838,08	637.856,81	807.649,35	617.086,19
PORCENTAGEM (%)				7,20%	9,57%	19,59%	19,68%	24,92%	19,04%
CUSTO ACUMULADO (R\$)				233.172,60	543.188,26	1.178.026,34	1.815.883,14	2.623.532,50	3.240.618,69
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				7,20%	9,57%	19,59%	26,88%	51,80%	70,84%