

PROJETO	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	10
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	COQUE / AREINHA - JOANA BEZERRA - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE JUN 2025; SICRO/PE ABR 2025; COMPESA/PE 2024.2	DATA	22/09/2025
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R06

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	PESO (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.085.837,40	7,56 %	80.105,72	108.123,49	108.123,49	108.123,49	125.230,52	112.916,96	114.561,24	131.424,49	102.925,04	94.302,97
				7,38%	9,96%	9,96%	9,96%	11,53%	10,40%	10,55%	12,10%	9,48%	8,68%
				161.536,63	46.153,32	46.153,32	46.153,32	46.153,32	46.153,32	46.153,32	46.153,32	46.153,32	46.153,32
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 576.916,55	4,02 %										
				28,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				72.127,17	-	-	-	-	-	-	-	-	72.127,17
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / LOGÍSTICA E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	R\$ 144.254,34	1,00 %	50,00%									50,00%
				65.437,15	65.437,15	65.437,15	65.437,15	65.437,15	65.437,15	65.437,15	65.437,15	65.437,15	65.437,15
4.0	ACOMPANHAMENTO DE TERCEIRIZADOS	R\$ 654.371,50	4,56 %										
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				94.241,52	188.483,04	188.483,04	188.483,04	188.483,04	94.241,52	-	-	-	-
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 942.415,20	6,56 %										
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
				199.742,93	399.485,87	399.485,87	399.485,87	399.485,87	199.742,93	-	-	-	-
6.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 1.997.429,34	13,91 %										
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
				85.886,37	171.772,74	171.772,74	171.772,74	171.772,74	85.886,37	-	-	-	-
7.0	DRENAGEM	R\$ 858.863,69	5,98 %										
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
				300.297,53	450.446,29	450.446,29	450.446,29	450.446,29	450.446,29	450.446,29	-	-	-
8.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.002.975,28	20,91 %										
				10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
				-	-	-	-	-	-	-	90.654,54	-	-
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 90.654,54	0,63 %										
											100,00%		
				-	-	-	-	-	229.341,15	229.341,15	229.341,15	229.341,15	229.341,15
10.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.146.705,75	7,99 %										
									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	-	-	399.971,67	799.943,35	399.971,67	399.971,67
11.0	URBANISMO GERAL	R\$ 1.999.858,37	13,93 %										
										20,00%	40,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	86.905,92	86.905,92
12.0	MELHORIAS URBANAS	R\$ 173.811,84	1,21 %										
				-	-	-	-	-	-	-		50,00%	50,00%
				-	-	-	-	-	-	-	165.968,38	221.291,17	165.968,38
13.0	PAISAGISMO	R\$ 553.227,93	3,85 %										
											30,00%	40,00%	30,00%
				-	-	-	-	209.128,48	209.128,48	209.128,48	209.128,48	209.128,48	-
14.0	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.045.642,39	7,28 %										
								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.921,83
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 86.921,83	0,61 %										
													100,00%
CUSTO (R\$)				1.059.375,03	1.429.901,90	1.429.901,90	1.429.901,90	1.656.137,41	1.493.294,18	1.515.039,31	1.738.050,85	1.361.153,91	1.247.129,57
PORCENTAGEM (%)				7,42%	10,02%	10,02%	10,02%	11,60%	10,46%	10,61%	12,18%	9,54%	8,74%
CUSTO ACUMULADO (R\$)				1.059.375,03	2.489.276,93	3.919.178,83	5.349.080,73	7.005.218,13	8.498.512,31	10.013.551,62	11.751.602,47	13.112.756,38	14.359.885,95
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				7,42%	17,44%	27,46%	37,48%	49,08%	59,54%	70,16%	82,33%	91,87%	100,61%