

PROJETO	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	10
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À URBANIZAÇÃO INTEGRADA DAS ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO BLOCO 02 DO COMPLEXO DE COMUNIDADES BEIRA DO RIO, LOCALIZADO NAS MARGENS DO CANAL DO JORDÃO, ENTRE OS BAIRROS DE BOA VIAGEM E IMBIRIBEIRA, NA CIDADE DO RECIFE/PE.	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BEIRA DO RIO - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE SET 2025; SICRO/PE JUL 2025; COMPESA/PE 2024.2	DATA	25/11/2025
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	RO6

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	PESO (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 896.044,10	6,84 %	57.116,50	68.351,05	84.762,95	89.333,02	88.190,50	109.031,32	103.122,27	117.518,83	117.518,83	61.098,83	
				6,37%	7,63%	9,46%	9,97%	9,84%	12,17%	11,51%	13,12%		6,82%	
				424.494,27	55.368,82	55.368,82	55.368,82	55.368,82	55.368,82	55.368,82	55.368,82	55.368,82	55.368,82	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 922.813,64	7,05 %	46,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
				21.172,75	-	-	-	-	-	-	-	-	21.172,75	
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 42.345,50	0,32 %	50,00%									50,00%	
				60.312,94	60.312,94	60.312,94	60.312,94	60.312,94	60.312,94	60.312,94	60.312,94	60.312,94	60.312,94	
4.0	ACOMPANHAMENTO DE TERCEIRIZADOS	R\$ 603.129,40	4,61 %	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
				52.957,59	158.872,76	158.872,76	158.872,76	158.872,76	158.872,76	158.872,76	158.872,76	158.872,76	158.872,76	
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 1.323.939,68	10,11 %	4,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	
				91.200,74	273.602,22	273.602,22	273.602,22	273.602,22	273.602,22	273.602,22	273.602,22	273.602,22	273.602,22	
6.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 2.280.018,54	17,41 %	4,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	
				33.640,48	100.921,45	100.921,45	100.921,45	100.921,45	100.921,45	100.921,45	100.921,45	100.921,45	100.921,45	
7.0	DRENAGEM	R\$ 841.012,09	6,42 %	4,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	
				93.825,87	281.477,61	281.477,61	281.477,61	281.477,61	281.477,61	281.477,61	281.477,61	281.477,61	281.477,61	
8.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.345.646,76	17,91 %	4,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.260,56	
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 100.260,56	0,77 %										100,00%	
				-	-	-	-	-	240.567,43	240.567,43	240.567,43	240.567,43	100,00%	
10.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 962.269,71	7,35 %						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				-	-	-	-	-	189.653,48	189.653,48	189.653,48	189.653,48	189.653,48	
11.0	URBANISMO GERAL	R\$ 758.613,90	5,79 %							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				-	-	-	-	-	43.167,07	43.167,07	43.167,07	43.167,07	43.167,07	
12.0	MELHORIAS URBANAS	R\$ 172.668,26	1,32 %						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				-	-	-	-	-	195.999,90	195.999,90	195.999,90	195.999,90	261.333,20	
13.0	PAISAGISMO	R\$ 653.332,99	4,99 %								30,00%	30,00%	40,00%	
				-	-	-	62.218,46	46.663,84	46.663,84	-	-	-	-	
14.0	QUIOSQUES	R\$ 155.546,14	1,19 %				40,00%	30,00%	30,00%					
				-	-	18.247,72	18.247,72	18.247,72	18.247,72	-	-	-	-	
15.0	ECOESTACÃO	R\$ 72.990,88	0,56 %				25,00%	25,00%	25,00%					
				-	-	205.189,88	205.189,88	205.189,88	205.189,88	-	-	-	-	
16.0	DEMOLIÇÕES	R\$ 820.759,53	6,27 %				25,00%	25,00%	25,00%					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 143.719,75	1,10 %										143.719,75	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				834.721,15	998.906,86	1.238.756,36	1.305.544,88	1.288.847,75	1.593.423,07	1.507.066,05	1.717.462,50	1.717.462,50	100,00%	
				6,37%	7,63%	9,46%	9,97%	9,84%	12,17%	11,51%	13,12%	13,12%	892.920,32	
				834.721,15	1.833.628,00	3.072.384,37	4.377.929,25	5.666.777,00	7.260.200,07	8.767.266,11	10.484.728,61	12.202.191,11	13.095.111,43	6,82%
				6,37%	14,00%	23,46%	33,43%	43,27%	55,44%	66,95%	80,07%	93,18%	100,00%	