

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |               |                                      |                                                                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA</b><br><b>EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>- PROMORAR RECIFE</b> |          |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |               |                                      |  |               |
| PROJETO                                                                          | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA APOIO AO GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA – GGP NA GESTÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – PROMORAR                  |                                                                                                                                         |          |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |               | TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES) | 18                                                                                  |               |
| OBJETO                                                                           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS IMBIRIBEIRA – ETAPA 3, SITUADOS NA RUA MURITIBA, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE |                                                                                                                                         |          |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |               | BDI TER. E EQUIP                     | 15,28%                                                                              |               |
| LOCAL                                                                            | IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |          |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |               | BDI SERV CONST                       | 22,12%                                                                              |               |
| TABELAS                                                                          | SINAPI/PE ABRIL 2026; SICRO/PE JANEIRO 2026; COMPESA/PE 2024.2                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |          |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |               | DATA-BASE                            | ABR/2026                                                                            |               |
| ENCARGOS SOCIAIS                                                                 | SEM DESONERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |               | REVISÃO                              | R08                                                                                 |               |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |               |                                      |                                                                                     |               |
| ITEM                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                        | CUSTO (R\$)                                                                                                                             | PESO (%) | 1º MÊS     | 2º MÊS     | 3º MÊS     | 4º MÊS     | 5º MÊS     | 6º MÊS     | 7º MÊS       | 8º MÊS       | 9º MÊS       | 10º MÊS      | 11º MÊS      | 12º MÊS      | 13º MÊS      | 14º MÊS       | 15º MÊS       | 16º MÊS                              | 17º MÊS                                                                             | 18º MÊS       |
| 1.0                                                                              | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 702.791,19                                                                                                                          | 1,90 %   | 105.418,68 | 105.418,68 | 140.558,24 | 140.558,24 | 105.418,68 | 105.418,68 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | 15,00%     | 15,00%     | 20,00%     | 20,00%     | 15,00%     | 15,00%     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   |               |
| 2.0                                                                              | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 2.033.249,18                                                                                                                        | 5,49 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 45.822,18    | 21.642,57    | 21.774,06    | 21.248,10    | 21.248,10    | 199.852,58   | 159.830,12   | 173.857,60    | 173.857,60    | 354.726,43                           | 410.821,39                                                                          | 428.568,46    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 2,25%        | 1,06%        | 1,07%        | 1,05%        | 1,05%        | 9,83%        | 7,86%        | 8,55%         | 8,55%         | 17,45%                               | 20,21%                                                                              | 21,08%        |
| 3.0                                                                              | MOB. E DESMOB. DE EQUIPAMENTOS / LOGÍSTICA E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS                                                                                                                                                                                              | R\$ 349.410,82                                                                                                                          | 0,94 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 87.352,71    | 17.470,54    | 17.470,54    | 17.470,54    | 17.470,54    | 17.470,54    | 17.470,54    | 17.470,54     | 17.470,54     | 17.470,54                            | 17.470,54                                                                           | 87.352,71     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 25,00%       | 5,00%        | 5,00%        | 5,00%        | 5,00%        | 5,00%        | 5,00%        | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%                                | 25,00%                                                                              |               |
| 4.0                                                                              | CONTROLE E GESTÃO                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.545.308,24                                                                                                                        | 4,17 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 355.420,90   | 108.171,58   | 108.171,58   | 108.171,58   | 108.171,58   | 108.171,58   | 108.171,58   | 108.171,58    | 108.171,58    | 108.171,58                           | 108.171,58                                                                          | 108.171,58    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 23,00%       | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%         | 7,00%         | 7,00%                                | 7,00%                                                                               |               |
| 5.0                                                                              | CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 992.699,03                                                                                                                          | 2,68 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 228.320,78   | 69.488,93    | 69.488,93    | 69.488,93    | 69.488,93    | 69.488,93    | 69.488,93    | 69.488,93     | 69.488,93     | 69.488,93                            | 69.488,93                                                                           | 69.488,93     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 23,00%       | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%        | 7,00%         | 7,00%         | 7,00%                                | 7,00%                                                                               |               |
| 6.0                                                                              | SERVIÇOS PARA DESVIO DE TRÁFEGO                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 22.167,52                                                                                                                           | 0,06 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 6.650,26     | 6.650,26     | 8.867,01     | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   | -             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 30,00%       | 30,00%       | 40,00%       | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   | -             |
| 7.0                                                                              | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE INTERFERÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 402.522,30                                                                                                                          | 1,09 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 100.630,58   | 100.630,58   | 100.630,58   | 100.630,58   | -            | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   | -             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | -            | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   | -             |
| 8.0                                                                              | OBRAS DE ACESSOS 1 E 2 AO RESERVATÓRIO DA RUA MURITIBA                                                                                                                                                                                                           | R\$ 112.242,06                                                                                                                          | 0,30 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 22.448,41    | 22.448,41    | 22.448,41    | 22.448,41    | 22.448,41    | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   | -             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   | -             |
| 9.0                                                                              | REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 6.040.355,47                                                                                                                        | 16,32 %  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | 3.020.177,74                         | 3.020.177,74                                                                        | -             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | 50,00%                               | 50,00%                                                                              | -             |
| 10.0                                                                             | URBANISMO                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 320.041,98                                                                                                                          | 0,86 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 40.005,25    | 40.005,25    | 40.005,25    | 40.005,25    | 40.005,25    | 40.005,25    | 40.005,25     | 40.005,25     | 40.005,25                            | -                                                                                   | -             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%        | 12,50%        | 12,50%                               | -                                                                                   | -             |
| 11.0                                                                             | ESTRUTURA DA ELEVATÓRIA (RESERVATÓRIO, ABRIGO, CASA DOS GERADORES, SUBESTAÇÃO, TRANSIÇÃO E ESCADA HIDRÁULICA)                                                                                                                                                    | R\$ 13.487.131,85                                                                                                                       | 36,44 %  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | 2.697.426,37 | 2.023.069,78 | 2.023.069,78  | 2.023.069,78  | 2.023.069,78                         | 2.697.426,37                                                                        | -             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | 20,00%       | 15,00%       | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%                               | 20,00%                                                                              | -             |
| 12.0                                                                             | ARQUITETURA DA ELEVATÓRIA                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 585.231,81                                                                                                                          | 1,58 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                                    | 292.615,91                                                                          | 292.615,91    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                                    | 50,00%                                                                              | 50,00%        |
| 13.0                                                                             | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DA ELEVATÓRIA                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 3.969,35                                                                                                                            | 0,01 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 793,87       | 595,40        | 595,40        | 595,40                               | 595,40                                                                              | 793,87        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 20,00%       | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%                               | 15,00%                                                                              | 20,00%        |
| 14.0                                                                             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 2.761.620,73                                                                                                                        | 7,46 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | 414.243,11   | 414.243,11   | 345.202,59    | 345.202,59    | 15.000                               | 414.243,11                                                                          | 414.243,11    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | 15,00%       | 15,00%       | 12,50%        | 12,50%        | 15,00%                               | 15,00%                                                                              | 15,00%        |
| 15.0                                                                             | EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 6.157.682,32                                                                                                                        | 16,64 %  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   | 6.157.682,32  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   | 100,00%       |
| 16.0                                                                             | COMISSONAMENTO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 65.808,86                                                                                                                           | 0,18 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 16.452,22     | 16.452,22     | 16.452,22                            | 16.452,22                                                                           | -             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%                               | 25,00%                                                                              | -             |
| 17.0                                                                             | EMISSÁRIO DE RECALQUE                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 1.157.087,07                                                                                                                        | 3,13 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 289.271,77    | 289.271,77    | 289.271,77                           | 289.271,77                                                                          | -             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%                               | 25,00%                                                                              | -             |
| 18.0                                                                             | BANHEIRO E COPA                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 85.138,42                                                                                                                           | 0,23 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 21.284,61    | 21.284,61     | 21.284,61     | 21.284,61                            | -                                                                                   | -             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 25,00%       | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%                               | -                                                                                   | -             |
| 19.0                                                                             | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 189.515,36                                                                                                                          | 0,51 %   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 94.757,68    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%                               | -                                                                                   | 94.757,68     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 50,00%       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                                    | -                                                                                   | 50,00%        |
| CUSTO (R\$)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | 105.418,68 | 105.418,68 | 140.558,24 | 140.558,24 | 105.418,68 | 105.418,68 | 818.324,50   | 386.508,11   | 388.856,35   | 379.463,38   | 379.463,38   | 3.569.106,77 | 2.854.357,78 | 3.104.870,25  | 3.104.870,25  | 6.334.952,09                         | 7.336.734,94                                                                        | 7.653.674,56  |
| PORCENTAGEM (%)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | 0,28%      | 0,28%      | 0,38%      | 0,38%      | 0,28%      | 0,28%      | 2,71%        | 1,04%        | 1,05%        | 1,03%        | 1,03%        | 9,64%        | 7,71%        | 8,39%         | 8,39%         | 17,12%                               | 19,82%                                                                              | 20,68%        |
| CUSTO ACUMULADO (R\$)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | 105.418,68 | 210.837,36 | 351.395,60 | 491.953,83 | 597.372,51 | 702.791,19 | 1.521.115,69 | 1.907.623,80 | 2.296.480,15 | 2.675.943,53 | 3.055.406,92 | 6.624.513,68 | 9.478.871,46 | 12.583.741,71 | 15.688.611,97 | 22.023.564,06                        | 29.360.299,00                                                                       | 37.013.973,56 |
| PORCENTAGEM ACUMULADA (%)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |          | 0,28%      | 0,57%      | 0,95%      | 1,33%      | 1,61%      | 1,90%      | 4,11%        | 5,15%        | 6,20%        | 7,23%        | 8,25%        | 17,90%       | 25,61%       | 34,00%        | 42,39%        | 59,50%                               | 79,32%                                                                              | 100,00%       |



ASSINADO DIGITALMENTE POR  
ABMAEL DE SOUSA LIMA JUNIOR  
CPF: \*\*\*.316.408-27 DATA: 01/06/2026 09:37  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 8a7f6a70-a7e0-43f9-96c2-f97daf8540e4  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento assinado digitalmente  
LUIZ PAULO CARDOSO BEZERRA  
Data: 28/05/2026 16:07:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>