



TRECHO: PE-060 (Sirinhaém) /Ibiratinga , Entr. Acesso ao Núcleo 31 de Março (Segmentos Remanescentes)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS							TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	
	1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 750.886,66	3,067%	2,242%	5,154%	12,530%	53,767%	17,938%	5,302%	
			R\$ 23.027,85	R\$ 16.837,63	R\$ 38.702,30	R\$ 94.083,49	R\$ 403.727,82	R\$ 134.692,77	R\$ 39.814,81	R\$ 750.886,66
	3.0 - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 488.942,05	80%	2%	2%	2%	2%	2%	10%	
			R\$ 391.153,64	R\$ 9.778,84	R\$ 9.778,84	R\$ 9.778,84	R\$ 9.778,84	R\$ 9.778,84	R\$ 48.894,21	R\$ 488.942,05
	4.0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 137.105,93	25%	25,00%					50,00%	
			R\$ 34.276,48	R\$ 34.276,48					R\$ 68.552,97	R\$ 137.105,93
	5.0 - TERRAPLENAGEM	R\$ 139.106,63			30%	50%	20%			
					R\$ 41.731,99	R\$ 69.553,32	R\$ 27.821,33			R\$ 139.106,63
6.0 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 2.589.443,53		10,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
			R\$ 258.944,35	R\$ 647.360,88	R\$ 647.360,88	R\$ 388.416,53	R\$ 388.416,53	R\$ 258.944,35	R\$ 2.589.443,53	
7.0 - REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 9.953.236,07				10%	70%	20%			
					R\$ 995.323,61	R\$ 6.967.265,25	R\$ 1.990.647,21		R\$ 9.953.236,07	
8.0 - SINALIZAÇÃO	R\$ 344.780,45							100%		
								R\$ 344.780,45	R\$ 344.780,45	
9.0 - OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 123.219,19					40%	60%			
						R\$ 49.287,68	R\$ 73.931,51		R\$ 123.219,19	
10.0 - PROTEÇÃO AMBIENTAL	R\$ 15.804,05						60%	40%		
							R\$ 9.482,43	R\$ 6.321,62	R\$ 15.804,05	
11.0 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 80.687,43		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			R\$ 8.068,74	R\$ 16.137,49	R\$ 16.137,49	R\$ 16.137,49	R\$ 16.137,49	R\$ 8.068,74	R\$ 80.687,43	
TOTAIS	OBRA	R\$ 14.623.211,99								R\$ 14.623.211,99
	EM R\$	MENSAL	R\$ 448.457,97	R\$ 327.906,05	R\$ 753.711,50	R\$ 1.832.237,62	R\$ 7.862.434,93	R\$ 2.623.086,78	R\$ 775.377,14	
		ACUMULADO	R\$ 448.457,97	R\$ 776.364,02	R\$ 1.530.075,52	R\$ 3.362.313,14	R\$ 11.224.748,07	R\$ 13.847.834,85	R\$ 14.623.211,99	
	EM %	MENSAL	3,07%	2,24%	5,15%	12,53%	53,77%	17,94%	5,30%	
ACUMULADO		3,07%	5,31%	10,46%	22,99%	76,76%	94,70%	100,00%		