

OBRA: REABILITAÇÃO DO ACESSO À VILA MURICI

RODOVIA:

TRECHO: ENTR. BR-232 – VILA MURICI

EXTENSÃO: 4,55 km

TABELA REFERÊNCIA: SICRO / DNIT
DATA BASE: JAN/25 - PE

BONIFICAÇÃO E DESPESAS
INDIRETAS
BDI: 20,86%
BDI dif.: 14,64%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor com BDI		MESES										Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
1	Serviços preliminares	437.363,65	%	80,00									20,00	100,00
			R\$	349.890,92										87.472,73
2	Terraplenagem	136.981,56	%		20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00				100,00
			R\$		27.396,31	27.396,31	27.396,31	27.396,31	13.698,16	13.698,16				136.981,56
3	Pavimentação asfáltica	3.747.330,32	%			10,00	30,00	20,00	30,00	10,00				100,00
			R\$			374.733,03	1.124.199,10	749.466,06	1.124.199,10	374.733,03				3.747.330,32
4	Drenagem	5.362.500,98	%		1,00	10,00	14,00	25,00	25,00	15,00	10,00			100,00
			R\$		53.625,01	536.250,10	750.750,14	1.340.625,25	1.340.625,25	804.375,15	536.250,10			5.362.500,98
5	Sinalização viária	160.307,87	%									30,00	70,00	100,00
			R\$										48.092,36	112.215,51
6	Sinalização de obras	93.259,01	%		15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	100,00
			R\$		13.988,85	13.988,85	13.988,85	13.988,85	9.325,90	9.325,90	9.325,90	4.662,95	4.662,95	93.259,01
7	Obras complementares	666.592,98	%									30,00	70,00	100,00
			R\$										199.977,89	466.615,09
8	Administração local	1.979.291,49	%	3,42	1,03	8,99	17,59	20,10	23,12	11,39	5,33	2,47	6,56	100,00
			R\$	67.691,77	20.386,70	177.938,30	348.157,37	397.837,59	457.612,19	225.441,30	105.496,24	48.888,50	129.841,52	1.979.291,49
% e Total mensal		12.583.627,86	%	3,32	0,92	8,98	18,00	20,10	23,41	11,34	5,17	2,40	6,36	100,00
			R\$	417.582,69	115.396,88	1.130.306,60	2.264.491,77	2.529.314,06	2.945.460,59	1.427.573,54	651.072,24	301.621,71	800.807,80	12.583.627,86
Total acumulado (R\$):				417.582,69	532.979,56	1.663.286,16	3.927.777,93	6.457.091,99	9.402.552,59	10.830.126,12	11.481.198,36	11.782.820,06	12.583.627,86	12.583.627,86